

# 原住民族委員會

## 111 年度「原住民族公共建設第 1 次推動會報」

### 會議紀錄

壹、時間：111 年 2 月 22 日下午 2 時

貳、地點：本會 15 樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、督導會報重要事項宣達

公共建設分為計畫型、補助型兩類，請各計畫主辦單位依下列原則確實執行，以提升 111 年執行績效：

一、計畫型案件，應先完成前置作業：應先確認實際需求並完成前置作業，再編列工程預算，不應於建物位置未確定、執行內容未確認，即編列巨額經費。

二、補助型案件，應分兩階段核定：

(一) 第一階段先核定規劃設計費用，讓受補助機關妥編配合款及辦理完成設計、證照取得等工作，第二階段再核予工程費用。

(二) 補助案件審查作業亦應於前一年度即啟動，勿於新年度第一季預算通過後始辦理審查，致造成第二、三季才核定、發包之情形，影響近半年之作業時效。

捌、110 年度整體成果報告

一、前瞻基礎建設計畫：110 年度整體預算達成率 88.6%，除「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」、「加速推動地方創生計畫」、「原住民族紀錄片」等 3 項計畫執行率未達 90%，需持續加速推動外，其餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位於 111 年度持續保持。

二、一般公共建設計畫：110 年度整體預算達成率 97.4%，列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位於 111 年度持續保持。

三、為避免已核定案件無法於年底前發包，致部分補助案件遭撤銷或延後執行，請各計畫主辦單位提前辦理前置作業，並落實督導，以即早完成公共建設，供族人享受成果。

## 玖、全國性業務報告

一、請各計畫主辦單位於 GPMNet 填報每月計畫執行情形時，應避免異常狀況如下：

(一)達成率異常(超過 100%者)：各計畫如有移緩濟急、經費流用、先行辦理等相關情形，應規定完成計畫資料修正。

(二)應付未付數過高(行政院公共工程委員會以佔年經費超過 40%者為異常)：應付未付數之計算及填報，應依「公共建設計畫經費執行之計算方式及定義說明」辦理。

二、本會補助之公共工程，辦理開工、通車或啟用典禮等活動時，請各直轄市及縣(市)政府提醒執行機關於活動 3 週前通知本會，俾列入主任委員行程安排，且應由本會與地方聯合辦理，其中邀請函應由本會主任委員與地方首長聯合具名，並採用當地通行族語及文化元素之設計。

三、前瞻基礎建設計畫

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費 1 億 6,600 元，核算預算核定率僅 40%，請社會福利處加速審查、核定。
2. 本計畫於 111 年 2 月 8 日核定新設置文化健康站 44 站，請各直轄市及(縣)市政府於 111 年 3 月 4 日前彙整提報申請計畫送會複審。
3. 可請款案件，請社會福利處稽催請領，包含臺中市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、南投縣、新竹縣、高雄市、臺東縣等 75 件，請儘速報會請領。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費 7,000 萬元，預算核定率已達 162%，請公共建設處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新北市「新店區溪洲原住民族生活文化園區第二期公共工程計畫」請於 111 年 2 月底前完成發包；桃園市「原住民族專屬社會住宅公共設施新建工程」請於 111 年 4 月底前完成發包。

### (三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫年度經費1億1,000萬元，預算核定率已達162%，請公共建設處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣「五峰鄉桃山村8鄰及10鄰周邊環境步道及排水改善工程」請於111年3月底前完成發包；屏東縣「瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程」請於111年3月底前完成水土保持工程，並於9月底前完成發包。
3. 停工落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含南投縣「信義鄉明德村明德部落周邊環境改善工程」請於111年3月底前復工；屏東縣「涼山村涼山部落文化健康服務據點周邊公共設施改善工程」請於111年2月底前復工、「北葉第3、4鄰邊坡改善工程」請於111年4月底前復工。
4. 111年度第2次核定未發包案件，包含桃園市、苗栗縣、臺中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等21件，請於111年3月25日前完成發包及訂約。
5. 可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含南投縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣等12件，請於111年3月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

### (四)部落之心示範點建置

1. 本計畫年度經費7,000萬元，核算預算核定率已達106%，請教育文化處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，請教育文化處督導趕辦，包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」請於111年4月底前完成發包；桃園市「龍潭區原住民族集會所興建計畫」請於111年4月底前完成發包；臺南市「西拉雅族北頭洋文化館興建計畫」請於111年3月底前完成發包；新北市「新北市原住民族服務中心活化計畫」請於111年2月底前完成發包。
3. 第1、2期末結案件，請教育文化處督導趕辦，包含屏東縣「部落之心示範點建置計畫」請於111年3月底前完工；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」請於111年2

月底前完工。

#### 四、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

1. 本計畫年度經費 5 億元，核算預算核定率僅 18%，請經濟發展處加速審查、核定。
2. 發包落後案件，請經濟發展處督導趕辦，其中臺南市「札哈木·原住民創意中心」請提供工程管制表，並請公共建設處協助檢視工作期程之合理性。

#### 五、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費 6 億 502 萬元，預算核定率僅 70%，請公共建設處加速審查、核定。
- (二)發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣「白蘭部落支線道路改善工程」、嘉義縣「達邦村拉拉克斯聯絡道路改善工程(第二期)」、屏東縣「好茶村聯絡道一號橋復建工程」及「射鹿部落聯絡道路改善工程」請於 111 年 4 月底前完成發包；臺東縣「重安一號橋改善工程」業經臺東縣政府於 111 年 2 月 17 日提送修正計畫，請儘速核復。
- (三)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含桃園市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣及臺東縣等 10 件，請儘速報會請領。
- (四)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，包含桃園市、屏東縣、花蓮縣及臺東縣等 5 件，請儘速報會補正。
- (五)為簡化請款行政作業，前期請款已附資料(如設計監造契約書、工程契約書、前期撥款函等)得免重複提送。
- (六)為彙整計畫執行成果，結案資料之施工相片光碟，請以原始影像檔燒錄光碟，俾便擷取運用。
- (七)為響應政府開放文件格式(Open Document Format, ODF)政策，以及落實工程管制事宜，每月填報之工程管制表，請依本會前次回饋所採 ODF 檔案格式之工程管制表，據以更新填復。

#### 六、宜居部落建設計畫

本計畫年度經費 2 億元，預算核定率僅 19%，請公共建設處加速審查、核定。

#### 七、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費 1,860 萬元，皆為 110 年度保留款，請公共建設

處依規劃進度執行。

- (二)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含新竹縣、苗栗縣及花蓮縣等7件，請於111年3月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

## 八、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速改善或展延期限：

1. 臺東縣長濱鄉公所：A008-11008 南竹湖文化健康站友善空間整建工程。
2. 屏東縣牡丹鄉公所：四林村轄內道路改善工程。

- (二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速繳回：

1. 臺東縣長濱鄉公所：A008-11008 南竹湖文化健康站友善空間整建工程。
2. 新竹縣尖石鄉公所：尖石鄉水田、那羅文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程。
3. 屏東縣牡丹鄉公所：四林村轄內道路改善工程。

## 拾、花東業務報告

### 一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

- (一)第二期計畫共核定14件，已完成13件，依進度施工中1件，請公共建設處督導趕辦，其中成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」請掌握啟用期程。

- (二)第三期計畫共核定15件，已完成2件，依進度施工中1件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦。

### 二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定6件，已完成6件，其中勞務結算逾期疑義釐清中5件，請公共建設處督導趕辦。

### 三、蘭嶼社區總體營造計畫

本計畫共核定6件，已完成1件，依進度申請建設中1件、就地結算中3件、興建事業計畫中1件，請公共建設處依聯合稽查小組決議督

導趕辦。

#### 四、花蓮縣部落聚會所興建計畫

- (一)第二期計畫共核定 17 件，已完成 7 件，依進度施工中 8 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦，另壽豐鄉「豐山德落部落聚會所」請掌握開工期程。
- (二)第三期計畫共核定 14 件，依進度施工中 3 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦。

#### 五、花蓮個案工程計畫

- (一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，預定於 111 年 4 月開工，請教育文化處掌握開工期程。
- (二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，預定於 111 年 3 月 13 日開工，請教育文化處掌握活動規劃。
- (三)太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，工程進度 60.71%，依進度施工中，請公共建設處督導趕辦。

### 拾壹、會內業務報告

- 一、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6 年(106 年-111 年)中長程計畫  
本計畫年度經費 3 億 1,045 萬元，共辦理 1 項統包工程及 1 項專案管理勞務案，皆為延續性工程與計畫，依進度設計、施工中，請原住民族文化發展中心依規劃進度執行。
  - 二、國立原住民族博物館園區興建計畫  
本計畫業經行政院於 111 年 2 月 8 日核復審議意見，請教育文化處儘速研議、回覆。
  - 三、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫  
本計畫已於 110 年 12 月 27 日開工，依進度施工中，請教育文化處督導趕辦，提供工程管制表俾利掌握進度，請參考其他計畫之經費支用工程進度簡報格式說明計畫執行情況。
- #### 四、行政院活化閒置公共設施管理
- 「東埔原住民活動中心」案：已於 111 年 2 月 7 日提送規劃報告，依進度設計中，請經濟發展處依規劃進度執行，另規劃於 111 年 3 月

6、7日會勘活化情形乙節，請再通報相關處室提供文健站空間變更申請、周邊道路改善等相關配合作業進度資料與派員。

#### 拾貳、臨時動議


- 一、「花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫」之陽光電城文創產業聚落案的工程進度控管案，業經主任委員 111 年 2 月 17 日核定由推動會報列管，請經濟發展處於下次推動會報起說明辦理進度，並提供工程管制表及相關資料。
- 二、考量各直轄市及縣(市)政府代表參與會議路途遙遠，請公共建設處研議會議進行方式，加強與地方之互動或讓進度未落後者得以視訊方式參加。

拾參、散會：下午 3 時 40 分


# 111 年度原住民族公共建設第 1 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：111 年 2 月 22 日下午 2 時

貳、會議地點：本會 15 樓會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府	科長	黃建偉	科員	王志強
桃園市政府	科長	謝增顯		
新竹縣政府	科長	黃永五	技士	葉泰源
苗栗縣政府	技士	邱大昌		
臺中市政府	技士	許冠中	和平區公所 業財	局承政 村銘振 組員 曾楚堯
南投縣政府	技士	詹為忠		
嘉義縣政府	技士	詹英岳		
高雄市政府	組長	黃尚傑		
屏東縣政府	科員	何同治		
宜蘭縣政府	股長	吳玉倩		
花蓮縣政府	技士	王登一		
臺東縣政府	科員	黃憲載		



# 111 年度原住民族公共建設第 1 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
王技監瑞盈	技監	王瑞盈		王瑞盈
原住民族文化 發展中心	組長	蔡育新	讀員	梅嘉敏
綜合規劃處	科員	陳嘯如		
教育文化處	科長	謝明倫		
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處	專員	高文斌	技正	安招翰
公共建設處	技正	劉紹斌		周錫爵
	簡任技正	李中杰	科長	鄭智欣
			技士	何碧君
	技正	顧吉尼	技士	陸林根
			技士	吳明華
	技士	郭俊 <small>Yulcum nawit</small>	技士	黃文忠
創聚環境管理 顧問股份有限 公司	工程師	翁子倫		
方興環境工程 技師事務所	助理工程師	藍文巧		