

原住民族委員會
114年度「原住民族公共建設第5次推動會報」
東部場次 會議紀錄

壹、時間：114年7月4日下午2時00分

貳、地點：臺東大學【臺東校區】育成中心多功能教室（臺東縣臺東市中華路一段684號）

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表 紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、前次決議辦理情形

- 一、本會113年度保留預算金額為5億5,459萬元(含一般公建及前瞻公建)，截至本次推動會報召開前，各縣市政府累積請領金額3億5,464萬元，執行率63.95%。

柒、重要事項宣達

- 一、針對工程會6月4日督導會報，前瞻5期特別預算僅執行至114年8月，請預算通過後加速推動，確保計畫如期執行。
- 二、各機關應定期檢視個案計畫執行情形（不以前瞻計畫為限），如遇困難可主動提報工程會協助。
- 三、前瞻5期特別預算已於立法院通過，總統已於114年7月2日公布，有關本會前函請各縣市暫緩執行部分，本會將發文請各縣市加速辦理後續作業，請各縣市及早準備相關作業。

捌、災後復建工程執行情形

- 一、目前為止有112年小犬颱風、113年凱米颱風、山陀兒颱風及康芮颱風等4個工程未發包的情形，其他都已經順利發包。在異常態樣分析的部分共有132件，74件發包落後、46件施工落後及12件系統未更新
- 二、針對異常原因分析，主要包括廠商執行量能不足、位處偏遠導致利潤低且風險高、以及地方執行人力不足等三項因素；已採取應對措施包括每月推動會報督導、加強對重點縣市之輔導、對偏遠個案提供運距加成、以及併案發包以節省機關人力並提高廠商投標誘因。
- 三、各縣市工程執行現狀

(一)臺東縣：

113年10月山陀兒颱風-N1類別-金峰鄉嘉蘭村拉冷冷部落往新富社區部落聯絡道災害復建工程及113年10月山陀兒颱風-N1類別-金峰鄉拉灣往溪頭替代道路災後復建工程：兩案工程廠商認為沒有利潤，因此導致工程多次流標，經重新檢討預算已重新上網公告，預計7月底決標。

(二)花蓮縣：

花蓮縣玉里鎮舊安通國小下方擋土牆山陀兒颱風災後復建工程：於本年6月25日第一次上網招標，預定本年7月8日開標。

玖、113年保留經費執行情形

一、整體執行概況：宜蘭、花蓮、臺東等縣市的執行率大概為80%，剩餘數多為尾款，仍請各縣市政府儘速請領。

二、各縣市工程執行現狀：

(一) 宜蘭縣：

113年宜蘭縣部落永續建設藍圖規劃：已於本年7月1日檢送修正期末報告。

(二) 花蓮縣：

1. 113年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃：已於本年6月25日檢送期末報告書，請於7月底前請領第三期款。

2. 萬榮村摩里莎卡部落往西寶溫泉部落聯絡道改善工程：已於3月驗收，並於本年7月7日請領尾款。

(三) 臺東縣：

1. 大坡部落北溪特色道路改善工程：勞務結算完畢，請於7月底前請領尾款。

2. 瑞源村卡拿吾部落道路改善工程：目前施工進度已達90%，因施工進行較為緩慢，預計8月完工，請於10月底前請領尾款。

3. 112年臺東縣達仁鄉土坂部落導排水改善工程：修正請款作業已送縣府，請於7月底前請領尾款。

4. 112年臺東縣大武鄉加羅極板部落導排水改善工程，已於7月完成結算，並送出第四期領款作業。

壹拾、114年核定案件執行情形

一、各縣市工程執行現狀：

(一)宜蘭縣：

1. 德卡倫部落往司巴夫聯絡道路改善工程：縣府目前正在簽辦第一期款，請於7月底前請領第一期款。
2. 金洋村金洋部落聯絡道路改善工程：已於本年6月30日發文申請第一期款至本會。
3. 114年宜蘭縣的部落永續建設藍圖規劃：已於本年6月27日決標，縣府目前正在簽訂契約，並已在辦理請款作業，請於7月底前請領第一期款。
4. 南澳村武雲溪堤防周邊環境綠美化改善工程：已進入尾款階段，公所預計下週會送出尾款申請，請於7月底前請領尾款。

(二)花蓮縣：

1. 佳民村猴子橋周邊道路改善工程：此案已於6月4日決標，請於7月底前請領第一期款。
2. 萬榮村摩里莎卡部落往西寶溫泉部落聯絡道改善工程：預計在本年7月7日完成簽辦請款程序，並將資料發給本會進行請款。
3. 114年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃：此案已於6月20日決標，請於7月底前請領第一期款。
4. 紅葉部落圍牆設施改善工程及見晴村內道路改善計劃：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第二、三期款。
5. 見晴村內道路改善計畫：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第二、三期款。
6. 馬里旺部落環境道路改善工程規劃設計：此案已於3月3日完成設計，請於7月底前請領尾款。

7. 春日（織羅）部落聚會所修繕工程：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第二、三期款。
8. 苓雅仔部落興建青年男子聚會所工程規劃設計：請於7月底前完成第二至四期的請款作業。
9. 東興部落環境改善工程：已於本年7月1日決算資料檢送縣府，請於7月底前完成第二至四期的請款作業。
10. 瑞穗鄉溫泉部落聚會所週邊設施改善工程：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第二、三期款。
11. 太巴塢入口意象及周邊環境改善工程：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第二、三期款。
12. 撒固兒部落周邊聯絡道路改善工程：經核定後進行設計與工程招標，但在與部落協商時，部落內部意見出現分歧，未能與部落充分溝通並達成共識。花蓮市公所目前已與廠商協商終止契約，因此此案並未實際執行工程部分，僅停留在設計和說明階段，請公所及縣府報本會進行後續結案作業。

(九)臺東縣：

1. 博愛里重安部落通往臺11省道聯絡道路改善工程：已完成預算程序，並規劃設計中，請於7月底前請領第一期款。
2. 小馬部落道路及排水系統改善工程規劃設計：規劃設計已完成，辦理勞務結算中，請於7月底前請領尾款。
3. 長光部落周邊環境改善工程規劃設計：規劃設計已完成，辦理勞務結算中，請於7月底前請領尾款。
4. 膽曼部落周邊改善工程：驗收決算中，請於7月底前請領尾款。

5. 布頌部落社區集會所及廁所新建工程：此案已於4月18日決標，請於7月底前請領第一期款。
6. 蘇儂頌部落祭祀廣場整體改善工程：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第一、二期款。
7. 振興5鄰部落環境道路改善工程：施工進度已達請款條件，請於7月底前請領第三期款。
8. 新福部落聚會所興建工程規劃設計：細部設計中，第一期款已於6月24日發文至縣府申請，並在7月4日發文至本會。

壹拾壹、臨時動議

壹拾貳、散會