

原住民族委員會

110 年度「原住民族公共建設第 7 次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：110 年 9 月 27 日下午 2 時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：劉處長維哲代

肆、出席單位及人員：如會議簽到簿

紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次會議列管情形報告

- 一、推動會報決議事項，已透過本會案件管理系統列管，本次會議仍有未填報辦理情形案件，請各計畫主辦單位確實依限填報辦理情形。
- 二、前次推動會報共列管 29 項，僅解除列管 10 件，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、督導會報重要事項宣達

有關工程流廢標問題，各計畫主辦單位應確實要求設計內容扣合需求並編列合理預算，而不應僅以設計單位之說法為依據，逕以缺工、缺料、物料上漲、單價過低為流廢標理由，並於流標後僅一再調高預算進行招標，如有設計或預算編列不實，應追究設計單位之責任。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：截至 110 年 8 月底止，整體預算執行率 91.0%，達成率 41.9%，除「原民部落營造—部落之心示範點建置」、「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」等 4 項計畫執行率未達 90%外，其餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 二、「原民部落營造—部落之心示範點建置」已依前次會議決議趕辦計畫核定，惟主委指示再研議，請教育文化處持續加速計畫核定及推動，並督導各地方政府加速發包。

- 三、「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」已依前次會議決議趕辦計畫修正與推動，且修正計畫業於 110 年 9 月 14 日核定，惟執行率僅 81.4%，請經濟發展處持續趕辦計畫推動。
- 四、「加速推動地方創生計畫－原民部落營造、原住民族多元產業發展」，請公共建設處及經濟發展處持續追蹤地方創生工作議期程，並趕辦計畫核定、推動。
- 五、一般公共建設計畫：截至 110 年 8 月底止，整體預算執行率 121.5%，達成率 54.1%，列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 六、鑒於時序將邁入第四季，請各計畫主辦單位加緊把握剩餘執行時間，且於下次推動會報前盤點各補助工程年底預定執行進度，並預估年底預算執行率。

拾、全國性業務報告

- 一、仍有部分計畫未依前次會議決議，預估當月份執行率，請經濟發展處確實辦理。
- 二、請各直轄市及縣(市)政府代表，於與會前先行瞭解列管計畫辦理情形，並視需要於各計畫業務報告後補充說明。
- 三、前瞻基礎建設計畫

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費 1 億 6,600 元，截至 110 年 8 月止，預算核定率 145.19%，預算執行率 146.05%，惟預估 9 月份執行率僅 40.83%，請社會福利處檢討原因與對策。
2. 110 年度未發包案件，請社會福利處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 二期計畫未結案件，請社會福利處持續督導趕辦，其中花蓮縣「銅門、道拉斯、和平、文蘭、水源」案，已報結案，同意解除列管；另臺東縣「溫泉、大王、北里、金崙、查拉密、新香蘭」案，請依前次會議決議於 110 年 10 月底前報結。
4. 可請款案件，請社會福利處積極稽催請領，其中二期計畫僅餘臺東縣 2 件，分別同意展延至 110 年 10 月 31 日、11 月 30 日前請款，請依限報會請款。
5. 整體預算執行情形、縣市預算執行情形、列管案件辦理情形

填報缺失（未預估當月份執行率、預估可請款金額應包含已請款金額及可請款金額、列管案件未說明辦理情形等），請社會福利處依意見修正。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 9 月底止，預算核定率 196.3%，預算執行率 362.2%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 110 年度未發包案件，請公共建設處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 一、二期計畫未結案件，請公共建設處持續督導趕辦，其中基隆市「海濱國宅週邊環境改善與綠美化工程」案，尚未繳回剩餘款，請依前次會議決議於 9 月底前繳回；另臺中市「霧峰區花東新村、太平區自強新村公共設施補助」案，請依前次會議決議於 11 月底前報結，並事先規劃抽籤、入住期程。
4. 待請款案件，請公共建設處積極稽催請領，僅高雄市 1 件，請儘速修正請款收據。
5. 整體預算執行情形填報缺失（分配數與作業計畫不一致），請公共建設處依意見修正。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫年度經費 1 億 9,000 萬元，預估至 110 年 9 月底止，預算核定率 140%，預算執行率 104.61%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 停工異常案件，請公共建設處持續督導改善，其中臺東縣「巴拉雅拜部落文化健康站服務據點周邊公共設施改善工程（第二期）」仍履約爭議訴訟中，請依前次會議決議於 110 年底前結案。
3. 可請款案件，請公共建設處積極稽催請領，其中新竹縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣政府等 15 案，請於 110 年 10 月底前請領，另前期催款案件，請於 9 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

4. 管制表缺漏案件，請公共建設處督導改善，其中屏東縣等 8 件，請於下次推動會報召開前補正。
5. 列管案件辦理情形填報缺失（列管案件未說明辦理情形），請公共建設處依意見修正。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 9 月底止，預算核定率 0%，預算執行率 0%，因計畫核定仍辦理中，請教育文化處持續趕辦計畫核定及推動，並督導各地方政府加速發包。
2. 一、二期計畫未結案件，請教育文化處持續督導趕辦，其中屏東縣「部落之心示範點建置計畫」工程進度達 50%，預定於 111 年 3 月底前完成；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」工程進度達 75%，預定 110 年底前完成。另高雄市已辦結案件，請儘速依前次會議決議提報成果報告書至會。
3. 整體預算執行情形填報缺失（110 年度與前期計畫應合併、分配數與作業計畫不一致等），請教育文化處依意見修正。

四、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

- (一)本計畫年度經費 3 億元，截至 110 年 8 月底止，預算核定率 71%，預算執行率 81.36%，預估 9 月底止執行率同為 81.36%，因計畫修正於 110 年 9 月 14 日方核定，請經濟發展處持續趕辦相關申請作業須知函頒及計畫推動。
- (二)縣市預算執行情形、列管案件辦理情形填報缺失（未預估當月執行率、列管案件未說明辦理情形等），請經濟發展處依意見修正。

五、原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)

- (一)本計畫年度經費 6 億 6,940 萬元，截至 110 年 8 月底止，預算核定率 95.76%，預算執行率 115.87%，預估 9 月執行率 94.10%，執行績效尚屬良好，請經濟發展處持續依規劃進度執行。
- (二)109 年度未請款案件，請經濟發展處稽催請領，除經本會已同意展延結報期限者，本會將依「原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 至 110 年)-109 至 110 年度原住民族產業創新價值計畫補助作業與管考要點」辦理。
- (三)本計畫即將屆期，請經濟發展處積極協助各地方政府辦理期末審

查及結案事宜。

- (四)110 年度未發包案件，請經濟發展處督導趕辦，並檢討原因與對策。
- (五)整體預算執行情形、縣市核定發包情形、預算執行情形、列管案件辦理情形填報缺失（未預估當月執行率、縣市別核定件數、金額應包含自辦項目、列管案件未說明辦理情形等），請經濟發展處依意見修正。

六、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費 7 億 778 萬元，預估至 110 年 9 月底止，預算核定率 141.6%，預算執行率 106.85%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
- (二)進度落後案件尚餘 7 件，請公共建設處持續稽催趕辦，其中「豐山村行天一號橋橋梁引道改建工程」案，因 110 年 8 月 16 日橋梁主體審查後仍需修正，請持續追蹤橋梁設計進度，並於 110 年底前完成引道工程重新發包；另「重安一號橋改善工程」案，已於 110 年 9 月 14 日審查需再評估工法，請儘速重新評估報會審查。
- (三)未請款案件，計 19 件，金額為 6,376 萬元，請公共建設處持續稽催請領，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣政府等，請於 110 年 10 月 31 日前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

七、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費 4,426 萬元，預估至 110 年 9 月底止，預算核定率 174%，預算執行率 118.85%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
- (二)未請款案件，計 2 件，金額為 22 萬元，請公共建設處持續稽催請領，其中屏東縣、花蓮縣政府等，請於 110 年 10 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

八、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請以下縣(市)政府或督促公所儘速辦理查核缺失改善及缺改期限展延事宜：

1. 苗栗縣政府：泰安鄉中興村出火道路改善工程、泰安鄉中興村中興3鄰道路改善工程。
2. 屏東縣政府：屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期工程。
3. 屏東縣春日鄉公所：歸崇村歸崇士文部落聯絡道路改善工程。
4. 桃園市政府：三光里武道能敢部落銜接三光跨河大橋道路改善工程。

(二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件，僅「屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期工程」，請屏東縣政府儘速辦理品質缺失懲罰違約金繳回事宜。

拾壹、花東業務報告

一、請於簡報起始增列案件辦理情形總表，詳列核定、結案、依進度施工中、異常(包含使照申請、重新發包、用地取得、待開工、驗收結算中、啟用中等)件數，俾瞭解計畫整體全貌。

二、花東綜合實施方案

(一)臺東縣第二期－原住民部落文化聚會所建築美學計畫：共核定14件，已結案10件，依進度施工中1件，使照申請中3件，請公共建設處持續督導趕辦，其中蘭嶼鄉「椰油社區文化聚會所」已於110年9月5日開工，同意解除列管；另長濱鄉「長光部落文化聚會所」因辦理第2次變更設計，請於110年11月底前取得使照；另成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」、池上鄉「福原部落多功能聚會所」，請於110年10月底前取得使照。

(二)臺東縣第三期－原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫：共核定2件，已結案1件，使照申請中1件，請公共建設處持續督導趕辦，其中太麻里鄉「德其里部落聚會所」請於110年11月底前取得使照。

(三)臺東縣第二期－蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：共核定6件，驗收結算中6件，因前次會議說明公所承辦人離職、驗收結算延誤，復因驗收缺失改正需時辦理，請公共建設處督導趕辦，於110年12月底前結案。

(四)花蓮縣第二期－花蓮縣部落聚會所興建計畫：

1. 共核定14件，已結案5件，依進度施工中4件，待啟用1件，待開工4件，請公共建設處持續督導趕辦，其中卓溪鄉「中

平部落聚會所」請依前次會議決議掌握啟用期程；玉里鎮「玉城部落聚會所」因建照逾期，需重新申領後開工，請於110年12月底前完成，另光復鄉「香草場部落聚會所、馬佛部落聚會所」、瑞穗鄉「烏楨部落聚會所」，請於110年9月底前開工。

2. 今(110)年度已分別核定補助玉城部落、豐山德洛部落、共和部落、香草場部落、馬佛部落聚會所等工程案件，請花蓮縣政府依前次會議決議，滾動修正全期工作計畫書。

(五)花蓮縣第三期—花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫：共核定2件，待開工2件，請公共建設處持續督導趕辦，其中花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」、「根努夷部落文化聚會所」，請於110年9月底前開工。

(六)花蓮縣第二期—太巴塽祭祀廣場部落驛站建構計畫：依進度施工中，請公共建設處持續督導辦理。

(七)原住民族傳統藝術豐羽計畫：本計畫經國家發展委員會同意專案保留，請教育文化處督導趕辦，惟考量招標策略調整，請於110年12月底前完成發包，並積極爭取轉入第三期計畫執行。

(八)山海劇場暨加路蘭廣場計畫：已於110年9月23日工程決標，同意解除列管，惟仍請儘速開工、趕辦。

三、核後端基金相關計畫

共核定6件，結算中1件、建照申請中1件、重新發包3件、用地申請中1件，因公所承辦人離職，致相關作業延誤，請公共建設處持續督導趕辦，其中「東清-部落基礎設施」請依前次會議決議，於110年9月底前結案；「東清綜合活動中心」因建照申請仍待水土保持審查通過，請加速於111年1月底前完成；「漁人多功能文化聚會所」、「椰油多功能聚會所」、「椰油社區飛魚祭典場所」等3案，請於110年12月底前完成就地結算，並重新發包；「野銀部落聚會所」仍未完成事業興辦計畫及變更編定，請加速辦理，並於110年12月底前完成。

拾貳、會內業務報告

一、中長程個案計畫

(一)宜居部落建設計畫業經行政院於110年9月27日核定，同意解除

列管。

(二)國立原住民族博物館園區興建計畫仍未奉行政院核定，請教育文化處積極追蹤計畫審議進度，務於110年9月底前奉院核定。

二、公共建設計畫先期作業

111年度公共建設計畫前置作業未完成者，請各計畫主辦單位持續趕辦。

三、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106年-111年)中長程計畫

(一)本計畫年度經費2億454萬元，共辦理5項工程及1項專案管理勞務案，已全部完成發包，預估至110年9月底止，預算執行率95.88%，執行績效良好，請原住民族文化發展中心持續依規劃進度執行。

(二)整體預算執行情形、標案預算執行情形填報缺失(實現數與已支付金額不一致、執行數與應付金額不一致等)，請原住民族文化發展中心依意見修正。

四、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院核列111年度0.42億元，請教育文化處積極追蹤計畫審議進度，務於110年9月底前奉院核定。

五、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

本計畫已於110年8月16日通過都市設計審議，請教育文化處持續加速辦理，確依前次會議決議於110年10月1日前取得建造執照，並務於110年底前完成發包。

六、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：請經濟發展處確依前次會議決議，列管追蹤文健站空間變更申請、周邊道路改善等相關配合作業進度。另

「東埔活動中心活化工程委託規劃設計監造技術服務」勞務採購案已於110年9月16日辦理評選完竣，請積極完成招標應辦事宜。

110 年度原住民族公共建設第 7 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：110 年 9 月 27 日下午 2 時

貳、會議地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：劉仕哲

肆、出(列)席單位：

紀錄：

黃淑迪

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
基隆市政府		(請假)		
新北市政府	專員	張心慧	科員	柯仕哲
桃園市政府	科長	謝博順		
新竹市政府				
新竹縣政府	科長	黃永志	技士	葉泰源
苗栗縣政府	技士	邱大昌		
臺中市政府	技士	許冠中	幕助 組員	林啟樞 曾慧堯
南投縣政府	科長	許文偉	技士	劉子暉
嘉義縣政府	技士	詹英輝		
高雄市政府	組長	黃尚偉		
屏東縣政府	副組長	蔡文進		
宜蘭縣政府	助理員	陳列儀、賴玟		
花蓮縣政府	技士	金芳一、鄭		
臺東縣政府	技士	呂世民		

110 年度原住民族公共建設第 7 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
原住民族文化發展中心	組長	蔡立新	專員	梅嘉敏
綜合規劃處	副處長	黃玲		
教育文化處		郭瑞青		
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處		蔡妙儀	技正	吳小娟
公共建設處				
	科長	孟中杰		
	技正	顧吉民		
			技正	吳明華
			技正	林淑洲
	技士	蔡倫 Yukih Kawi	技士	邱慧君
創聚環境管理顧問股份有限公司	工程師	蔡育倫		
方興環境工程技師事務所				