

# 原住民族委員會

## 110 年度「原住民族公共建設第 9 次推動會報」

### 會議紀錄

壹、時間：110 年 11 月 23 日下午 2 時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到簿

紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

歷次推動會報共列管 41 項，已解除列管 12 項，本次解除列管 10 項（列管案件執行率 53.66%），餘 19 項繼續追蹤，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、督導會報重要事項宣達

- 一、110 年度預定完工啟用案件，請各計畫主辦單位確實掌握工作進度，並依期限完成。
- 二、目前已近年底，請各計畫主辦單位依主計總處建議積極推動相關計畫，並加速估驗計價及付款流程等事宜，以提升計畫執行績效。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：截至 110 年 10 月底止，整體預算執行率 94.4%，達成率 59.1%，除「原民部落營造—部落之心示範點建置」、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」、「原住民族紀錄片」等 4 項計畫執行率未達 90% 外，其餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 二、前次列管「原民部落營造—原住民族住宅營造」因已檢討執行率過高原因，係永久屋需求超出預期，造成超支，已採取對策，評估不對年底達成率造成影響，且將於明(111)年度依實際需求滾動式檢討各月分配數，另「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」因執行率已達

95.6%，皆同意解除列管。

- 三、「原民部落營造—部落之心示範點建置」請教育文化處持續加速計畫推動，並督導各地方政府加速發包。
- 四、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」請公共建設處及經濟發展處持續持續加速計畫推動，並督導各地方政府加速發包。
- 五、「原住民紀錄片」為委託勞務案，因尚未完成發包，致執行率尚未呈現，請教育文化處積極辦理採購程序，並務必於110年底前完成發包。
- 六、一般公共建設計畫：截至110年10月底止，整體預算執行率108%，達成率69.6%，列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 七、鑒於年底將屆，請各計畫主辦單位加緊把握剩餘執行時間，加速計畫辦理，另餘「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」、「原住民族經濟發展4年計畫」尚未預估年底預算達成率，請確實辦理。

#### 拾、全國性業務報告

- 一、原民部落營造—文化健康站友善空間整建、推動原住民族多元產業發展2.0計畫、原住民族經濟發展4年計畫仍未依前次會議決議，預估當月份執行率，請社會福利處、經濟發展處確實辦理。

#### 二、前瞻基礎建設計畫

##### (一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費1億6,600元，截至110年10月止，預算核定率145.19%，預算執行率95.20%，惟未預估11月份執行率，請社會福利處於下次推動會報確實辦理。
2. 110年度未發包案件，餘17件，請社會福利處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 可請款案件，請社會福利處積極稽催請領，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及臺東政府部分案件已達請款標準，請於110年11月30日前報會請領。

##### (二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費3,000萬元，預估至110年11月底止，預算核定率196.3%，預算執行率304.2%，請公共建設處持續掌握

預算執行情形，以免執行經費無法撥付。

2. 110 年度未發包案件，請公共建設處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 一、二期計畫未結案件，僅臺中市政府「霧峰區花東新村、太平區自強新村公共設施補助」案，請公共建設處持續督導趕辦，並依前次會議決議於 11 月底前報結。

### **(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善**

1. 本計畫年度經費 1 億 9,000 萬元，預估至 110 年 11 月底止，預算核定率 140%，預算執行率 102.61%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 異常落後案件，請公共建設處督導趕辦，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 可請款案件，請公共建設處積極稽催請領，包含新竹縣、苗栗縣、臺中市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣政府等 18 件，其中前期已催請款 6 件，請於 110 年 11 月 30 日前請領，其餘 12 件，請於 110 年 12 月 31 日前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
4. 為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。
5. 另 111 年度案件，本會已於 110 年 10 月 26 日核定 29 件，請各直轄市及縣(市)政府提前辦理規劃設計，並於 111 年 3 月 25 日前完成工程發包訂約。

### **(四)部落之心示範點建置**

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 11 月底止，預算核定率核算為 82.49%(含支援公共建設處)，預算執行率 0%，請教育文化處持續趕辦計畫推動，並督導各地方政府加速發包。
2. 一、二期計畫未結案件，請教育文化處持續督導趕辦，其中屏東縣「部落之心示範點建置計畫」請於 111 年 3 月底前完成；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」請於 111 年 2 月 26 日完成。

### 三、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

- (一)本計畫年度經費 3 億元，截至 110 年 10 月底止，預算核定率 71%，預算執行率 95.62%，惟仍未預估當月份執行率，請經濟發展處確實辦理。
- (二)產業升級異常落後案件，因計畫修正於 110 年 9 月 14 日方核定，刻正辦理補助申請受理及審查，請經濟發展處加速辦理，並務必於年底前核定。
- (三)未發包案件，臺南市「札哈木·原住民創意中心」請確依前次會議決議於 110 年 12 月底前發包完成。

### 四、原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)

- (一)本計畫年度經費 6 億 6,940 萬元，截至 110 年 10 月底止，預算核定率 95.76%，預算執行率 120.60%，惟未預估當月份執行率，請經濟發展處確實辦理。
- (二)110 年度落後異常案件，請經濟發展處督導趕辦，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
- (三)109 年度未結案件，請經濟發展處督導趕辦，扶植展業聚落部分 3 件，其中屏東縣泰武鄉「原雕美學·普樂地」，因開工延誤，同意延至 111 年 9 月報結；另佈建通路據點部分 4 件，其中桃園市「國際原住民族文化創意產業園區」請依前次會議決議於 110 年 12 月 15 日報結。

### 五、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費 7 億 778 萬元，預估至 110 年 11 月底止，預算核定率 141.6%，預算執行率 101.44%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
- (二)進度落後案件 15 件，請公共建設處持續稽催趕辦，其中「豐山村行天一號橋橋梁引道改建工程」已取得橋梁主體預算書圖，請加速於 110 年底前趕辦引道重新設計及發包；另「重安一號橋改善工程」請儘速將修正計畫報會審查。
- (三)未請款案件，請公共建設處持續稽催請領，其中桃園市、新竹縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣政府等 11 件，請於 110 年 12 月 31 日前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」

辦理。

(四)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，其中花蓮縣、臺東縣各1件，請儘速報會補正。

(五)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。

## 六、原住民族部落永續發展造景計畫

(一)本計畫年度經費4,426萬元，預估至110年11月底止，預算核定率175%，預算執行率93.75%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。

(二)未請款案件，請公共建設處持續稽催請領，包含花蓮縣5件，其中前期已催請款1件，請於110年11月30日前請領，其餘4件，請於110年12月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

(三)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。

## 七、工程施工查核報告

(一)查核缺失改善未完成案件如下，請以下縣(市)政府或督促公所儘速辦理查核缺失改善及缺改期限展延事宜：

1. 屏東縣泰武鄉公所：佳平村佳平舊武潭聯絡道路改善工程。
2. 屏東縣春日鄉公所：歸崇村歸崇士文部落聯絡道路改善工程。

(二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件如下，請以下縣(市)政府或督促公所儘速辦理品質缺失懲罰違約金繳回事宜：

1. 本會原住民族文化發展中心：園區館舍再利用計畫統包工程。
2. 新北市烏來區公所：110年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程(信賢籃球場修繕)。
3. 宜蘭縣南澳鄉公所：南澳鄉碧侯村碧候溫泉特色道路及碧侯村至南澳神社外環道路改善工程。
4. 屏東縣春日鄉公所：歸崇村歸崇士文部落聯絡道路改善工程。

## 拾壹、花東業務報告

### 一、花東綜合實施方案

(一)臺東縣第二期一原住民族部落文化聚會所建築美學計畫

1. 前次列管 3 件，皆為使照申請中，其中長濱鄉「長光部落文化聚會所」、池上鄉「福原部落多功能聚會所」，未依限取得使用執照，展延期限至 110 年 12 月底前，另成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」因辦理建照變更，無法依前次會議決議於 110 年 11 月底前取得使照，請儘速完成建照變更及使照申請。
  2. 本計畫共核定 14 件，已結案 10 件，依進度施工中 1 件，列管使照申請中 3 件，請公共建設處持續督導趕辦。
- (二) 臺東縣第三期－原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫：本計畫共核定 15 件，已結案 2 件，依進度施工中 1 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。
- (三) 臺東縣第二期－蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫
1. 前次列管 6 件，皆為驗收結算中，其中椰油村已報結，同意解除列管，其餘 5 件，請依前次會議決議於 110 年 12 月底前結案。
  2. 本計畫共核定 6 件，結案 1 件，列管驗收結算中 5 件，請公共建設處持續督導趕辦。
- (四) 花蓮縣第二期－花蓮縣部落聚會所興建計畫
1. 前次列管 7 件，包含待啟用 1 件，待開工 5 件，發包中 1 件，其中卓溪鄉「中平部落聚會所興建工程」已訂於 110 年 12 月 15 日啟用，同意解除列管；玉里鎮「玉城部落聚會所」請依前次會議決議於 110 年 12 月底前開工，壽豐鄉「共和部落聚會所」、光復鄉「香草場部落聚會所、馬佛部落聚會所」未依限完成開工，展延至 110 年 11 月底前開工，另瑞穗鄉「烏楨部落聚會所」已於 110 年 11 月 18 日開工，同意解除列管；壽豐鄉「豐山德落部落聚會所」請於 110 年底前完成發包。
  2. 本計畫共核定 17 件，已結案 6 件，依進度施工中 5 件，列管待開工 4 件，發包中 1 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。
- (五) 花蓮縣第三期－花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫：本計畫共核

- 定 14 件，依進度施工中 3 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。
- (六)花蓮縣第二期—太巴壠祭祀廣場部落驛站建構計畫：截至 110 年 10 月底止，工程進度 45.17%，預定 111 年 3 月完工，依進度施工中，請公共建設處持續督導辦理。
- (七)原住民族傳統藝術豐羽計畫：本計畫業經行政院公共工程委員會 110 年 11 月 16 日召開流標檢討會議，因優規(文化驛站改 SRC)、增量(增作舞劇場看台)耗費經費餘裕空間，致面臨物價波動無法順利發包，請教育文化處督導趕辦，以 110 年 12 月底前完成發包為目標減量發包，或依工程會意見重新檢討設計。
- (八)山海劇場暨加路蘭廣場計畫：仍未依前次會議決議確認開工期程請教育文化處掌握進度。

## 二、核後端基金相關計畫

- (一)前次列管 6 件，包含結算中 1 件、建照申請中 1 件、重新發包 3 件、用地申請中 1 件，其中「東清-部落基礎設施」因公所仍編制成果報告書中，延至 110 年 12 月底結案；「東清綜合活動中心」請依前次會議決議於 111 年 1 月底前完成建照申請；「漁人多功能文化聚會所」、「椰油多功能聚會所」、「椰油社區飛魚祭典場所」等 3 案，請於 110 年 12 月底前完成結算；「野銀部落聚會所」請於 110 年 12 月底前完成事業興辦計畫及變更編定。
- (二)本計畫共核定 6 件，皆列管中，請公共建設處持續督導趕辦。

## 拾貳、會內業務報告

### 一、中長程個案計畫

國立原住民族博物館園區興建計畫已於 110 年 11 月 2 日提報修正計畫續審，請教育文化處持續追蹤審議進度，並務必於 110 年底奉院核定。

### 二、公共建設計畫前期作業

111 年度公共建設計畫前置作業，尚餘國立原住民族博物館園區興建計畫、宜居部落建設計畫未完成，請公共建設處及教育文化處持續趕辦。

### 三、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6 年(106 年-111 年)中長程計畫

本計畫年度經費 2 億 454 萬元，共辦理 5 項工程及 1 項專案管理勞務

案，已全部完成發包，預估至110年11月底止，預算執行率94.25%，惟預估年底預算達成率僅80.17%，請原住民族文化發展中心加速趕辦，並以90%以上為目標。

#### **四、國立原住民族博物館園區興建計畫**

本計畫業經行政院核列111年度0.42億元，請教育文化處持續追蹤審議進度，並務必於110年底前奉院核定，另請事先辦理相關前置作業。

#### **五、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫**

(一)本計畫因110年11月18日家數不足流標，已訂於11月26日第二次開標，請教育文化處持續追蹤發包情形，並務必於110年底前完成發包。

(二)仍未依前次會議決議規劃重要里程碑，請教育文化處確實辦理。

#### **六、行政院活化閒置公共設施管理**

「東埔原住民活動中心」案：「東埔活動中心整體空間活化規劃暨C棟建物整修工程設計監造」委託技術服務勞務採購業經廠商於110年11月10日提送規劃報告到會，請經濟發展處儘速排定審查會議，並廣續辦理相關活化工作，惟未依前次會議決議，列管追蹤文健站空間變更申請、周邊道路改善等相關配合作業進度，請再配合辦理。

**拾參、散會：下午3時40分**



# 110 年度原住民族公共建設第 9 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：110 年 11 月 23 日下午 2 時

貳、會議地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府	科長	黃冠傑	科員	石志強
桃園市政府	技正	陳延齡		
新竹市政府	科長	李雅玲		
新竹縣政府	技士	葉泰源		
苗栗縣政府	技士	邱大昌		
臺中市政府	技士	許冠中	組員	曾楚堯 封銀樞
南投縣政府	技士	詹孝忠	專管人員	洪俊曜
嘉義縣政府	技士	詹英爵		
高雄市政府	組員	黃崇傑		
屏東縣政府	科長	項佩玲		
宜蘭縣政府	組員	許正芬	財理員	張朝偉 謝乙
花蓮縣政府	技士	春榮一重	組員	嚴淑嘉
臺東縣政府	組員	楊金成		

# 110 年度原住民族公共建設第 9 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
原住民族文化發展中心	組長	蔡宜靜		
綜合規劃處		請假		
教育文化處	處長	楊正斌	科員	郭瑞孝
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處	專員	高文斌	專員	潘育斌 Haur Mawin
公共建設處				
	副處長	周錫蔚		
	組長	孫中杰		
			科員	吳志輝
	技士	蔡明倫 Wen-Chun Tsai	技士	何恩良
創聚環境管理顧問股份有限公司	工程師	薛月倫		
方興環境工程技師事務所				