

原住民族委員會

110 年度「原住民族公共建設第 10 次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：110 年 12 月 21 日下午 2 時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

歷次推動會報共列管 42 項，已解除列管 21 項，本次解除列管 4 項（累計列管案件執行率 59.52%），餘 17 項繼續追蹤，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、督導會報重要事項宣達

- 一、請各計畫主辦單位加速辦理各項計畫，並加強注意施工品質及工安。
- 二、有關年底經費核銷事宜，請各計畫主辦單位加速辦理經費核銷行政作業，並加強與主計單位溝通，務必順利完成已執行工作之經費核銷，俾利提升年底達成率。
- 三、有關前瞻第三期計畫係立法院通過之特別預算，預算額度為固定值無法刪減，請各計畫主辦單位務必加速辦理，以提升執行績效。
- 四、有關明年預算分配事宜，請各計畫主辦單位勿將預算集中分配於年底，應依實際需求妥為分配至各月份，並訂定里程碑管控執行進度，依政策指示努力達成目標。
- 五、目前已近年底，請各計畫主辦單位依主計總處建議，加速辦理估驗計價作業，將各項請款文件之準備作業做足、做好，務必於 111 年 1 月 6 日前完成核銷作業。
- 六、有關 111 年公共建設計畫執行事宜，請各計畫主辦單位妥善編列各月分配數，依計畫之實際需求，合理分配預算，以確實反映預算執行進

度，並請公共建設處協助檢視，說明如下：

- (一)第一階段先核定規劃設計經費，讓地方政府妥編配合款及用地取得等作業；第二階段再核予相關工程費用，避免造成後續工程預算無法執行。
- (二)地方政府如確有困難無法執行，應協助及早建立退場機制，並以備案遞補，俾確保預期效益及目的之達成。
- (三)前置作業，如用地取得、申請建築執照、管線遷移、證照許可等需提早辦理。
- (四)需全面盤點檢視工程招標前應辦事項，並就可能之遭遇問題，提早會商研議因應對策，以加速公共建設推動，提升預算執行績效。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：截至110年11月底止，整體預算執行率96.3%，達成率71.1%，除「原民部落營造一部落之心示範點建置」、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」、「原住民族紀錄片」等4項計畫執行率未達90%外，其餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 二、「原民部落營造一部落之心示範點建置」請教育文化處持續加速計畫推動，並督導各地方政府加速發包。
- 三、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」請公共建設處及經濟發展處持續加速計畫推動，並督導各地方政府完成發包。
- 四、「原住民族紀錄片」已於110年12月14日決標，請教育文化處依合約執行、撥款。
- 五、一般公共建設計畫：截至110年11月底止，整體預算執行率109.3%，達成率78.8%，列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 六、鑒於年底將屆，請各計畫主辦單位加緊把握剩餘執行時間，加速計畫辦理，並以年底預算達成率90%為目標趕辦。

拾、全國性業務報告

一、前瞻基礎建設計畫

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費1億6,600元，截至110年11月止，預算核

定率 145.19%，預算執行率 95.20%，執行績效尚屬良好，請社會福利處持續依規劃進度執行。

2. 第三期計畫未發包案件，請社會福利處督導趕辦，於 111 年 1 月中前完成發包，如未完成請列入異常案件追蹤。
3. 可請款案件，請社會福利處積極稽催請領，其中花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、新竹縣、臺中市、南投縣、臺東政府部分案件已達請款標準，請於 110 年 12 月底前報會請領。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 12 月底止，預算核定率 196.3%，預算執行率 114.6%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 第三期計畫未發包案件，請公共建設處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 一、二期計畫未結案件，僅臺中市政府「霧峰區花東新村、太平區自強新村公共設施補助」案，因配合慈濟建築介面進行變更設計展延工期兩週，請公共建設處持續督導趕辦，於 110 年 12 月底前報結。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫年度經費 1 億 9,000 萬元，預估至 110 年 12 月底止，預算核定率 140%，預算執行率 92.93%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 第三期計畫落後案件，請公共建設處督導趕辦，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 可請款案件，請公共建設處積極稽催請領，包含宜蘭縣、新竹縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣政府等 13 件，請於 110 年 12 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
4. 為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並於 110 年 12 月底前請款。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，截至至 110 年 11 月底止，預算核定率核算為 82.49%(含支援公共建設處)，預算執行率 75.95%，請教育文化處持續趕辦計畫推動，並督導各地方政府加速發包。
2. 第三期計畫未發包案件，請教育文化處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 一、二期計畫未結案件，請教育文化處持續督導趕辦，其中屏東縣「部落之心示範點建置計畫」請於 111 年 3 月底前完成；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」請於 111 年 2 月 26 日完成。

二、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

- (一)本計畫年度經費 3 億元，截至 110 年 11 月底止，預算核定率 71%，預算執行率 92.16%，執行績效尚屬良好，請經濟發展處持續依規劃進度執行。
- (二)產業升級落後案件，因計畫修正於 110 年 9 月 14 日方核定，刻正辦理補助申請受理及審查，請經濟發展處加速辦理，並務必於 110 年底前核定。
- (三)未發包案件，請經濟發展處督導趕辦，其中臺南市「札哈木·原住民創意中心」因物價波動，無法於 110 年底前完成發包，請加速於 111 年 1 月中前完成。

三、原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)

- (一)本計畫年度經費 6 億 6,940 萬元，截至 110 年 11 月底止，預算核定率 95.76%，預算執行率 121.4%，執行績效尚屬良好，請經濟發展處持續依規劃進度執行。
- (二)110 年度落後異常案件，請經濟發展處督導趕辦，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
- (三)109 年度未結案件，請經濟發展處督導趕辦，扶植展業聚落部分 3 件，其中屏東縣泰武鄉「原雕美學·普樂地」因仍施工中，延至 111 年 12 月底前報結；另佈建通路據點部分 4 件，其中桃園市「國際原住民族文化創意產業園區」因仍施工中，且逾辦理期限請儘速來文申請展延。

四、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費7億778萬元，預估至110年12月底止，預算核定率141.6%，預算執行率84.23%，請公共建設處加速計畫推動。
- (二)進度落後案件13件，請公共建設處持續稽催趕辦，其中110年度未發包案件，本會將改列為111年度執行，仍請持續趕辦發包；「豐山村行天一號橋橋梁引道改建工程」請依規定繳回補助款，並仍請趕辦引道重新設計及發包；「好茶村聯絡道一號橋復建工程」已於110年12月17日會勘，仍請持續辦理初步設計發包，如有經費不足問題，請確認需增經費後，報會辦理改列；另「重安一號橋改善工程」已訂於110年12月29日審查，屆時請依審查結果辦理。
- (三)未請款案件，請公共建設處持續稽催請領，其中桃園市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣政府等12件，請於110年12月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (四)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，其中屏東縣、花蓮縣、臺東縣各1件，請儘速報會補正。
- (五)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並於110年12月底前請款。

五、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費4,426萬元，預估至110年12月底止，預算核定率175%，預算執行率93.46%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
- (二)異常落後案件，請公共建設處督導趕辦，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
- (三)未請款案件，請公共建設處持續稽催請領，包含新竹縣、苗栗縣及花蓮縣等12件，請於110年12月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (四)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並於110年12月底前請款。

六、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請以下縣(市)政府或督促公所儘

速辦理查核缺失改善及缺改期限展延事宜：

1. 高雄市立巴楠花部落國民中小學：高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程。
2. 苗栗縣南庄鄉公所：南庄鄉向天湖環湖道路基礎環境改善工程。
3. 花蓮縣花蓮市公所：拉署旦部落文化聚會所興建工程。

(二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件如下，請以下縣(市)政府或督促公所儘速辦理品質缺失懲罰違約金繳回事宜：

1. 屏東縣春日鄉公所：歸崇村歸崇士文部落聯絡道路改善工程。
2. 宜蘭縣南澳鄉公所：110年度南澳鄉金岳部落文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程。
3. 高雄市立巴楠花部落國民中小學：高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程。
4. 苗栗縣南庄鄉公所：南庄鄉向天湖環湖道路基礎環境改善工程。

拾壹、花東業務報告

一、花東綜合實施方案

(一)臺東縣第二期一原住民部落文化聚會所建築美學計畫

1. 前次列管3件，皆為使照申請中，其中長濱鄉「長光部落文化聚會所」、池上鄉「福原部落多功能聚會所」，未依限取得使用執照，展延至110年12月底前完成，另成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」因辦理建照變更，無法依前次會議決議於110年11月底前取得使照，請儘速完成建照變更及使照申請。
2. 本計畫共核定14件，已結案10件，依進度施工中1件，列管使照申請中3件，請公共建設處持續督導趕辦。

(二)臺東縣第三期一原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫：本計畫共核定15件，已結案2件，依進度施工中2件，規劃設計中11件，俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。

(三)臺東縣第二期一蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

1. 前次列管5件，皆為驗收結算中，因公所作業延誤，延至

111年1月底前報結。

2. 本計畫共核定6件，結案1件，列管驗收結算中5件，請公共建設處持續督導趕辦。

(四)花蓮縣第二期—花蓮縣部落聚會所興建計畫

1. 前次列管5件，包含待開工4件，發包中1件，分述如下：

- (1) 待開工：玉里鎮「玉城部落聚會所」請依前次會議決議於110年12月底前開工；壽豐鄉「共和部落聚會所」、光復鄉「香草場部落聚會所」、「馬佛部落聚會所」已開工，同意解除列管。

- (2) 發包中：壽豐鄉「豐山德落部落聚會所」已於110年12月21日決標，同意解除列管。

2. 本計畫共核定16件，已結案6件，依進度施工中8件，列管待開工1件，新增萬榮鄉「馬遠部落聚會所」使照申請中1件，請公共建設處持續督導趕辦。

(五)花蓮縣第三期—花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫：本計畫共核定14件，依進度施工中3件，規劃設計中11件，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。

(六)花蓮縣第二期—太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫：截至110年11月底止，工程進度60.71%，預定111年3月完工，依進度施工中，請公共建設處持續督導辦理。

(七)原住民族傳統藝術豐羽計畫：本計畫已於110年12月16日決標預定於111年2月動土，同意解除列管。

(八)山海劇場暨加路蘭廣場計畫：本計畫已訂於111年1月7日開工，同意解除列管，惟請教育文化處掌握活動流程。

二、核後端基金相關計畫

- (一)前次列管6件，包含結算中1件、建照申請中1件、重新發包3件、用地申請中1件，其中「東清-部落基礎設施」因成果報告書業經縣府備查，請公共建設處依動支原則辦理；「東清綜合活動中心」因開發面積縮減，需重新審查簡易水土保持申報書，延至111年6月底前完成建照申請；「漁人多功能文化聚會所」、「椰油多功能聚會所」、「椰油社區飛魚祭典場所」等3案，請依前次會議決議於110年12月底前完成結算，評估續行辦理提存，

俾後續賸餘工項重新發包；「野銀部落聚會所」已訂於 111 年 1 月 14 日召開第 4 次稽核小組會議，請提出是否續辦野銀聚會所佐證文件，俾研議是否續行辦理或撤案。

(二)本計畫共核定 6 件，皆列管中，請公共建設處持續督導趕辦。

拾貳、會內業務報告

一、公共建設計畫前期作業

(一)宜居部落建設計畫業於 110 年 12 月 20 日完成計畫核定，同意解除列管。

(二)111 年度公共建設計畫前置作業，尚餘國立原住民族博物館園區興建計畫未完成，請教育文化處持續趕辦。

二、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6 年(106 年-111 年)中長程計畫

本計畫年度經費 2 億 454 萬元，共辦理 5 項工程及 1 項專案管理勞務案，已全部完成發包，預估至 110 年 12 月底止，預算執行率 90.67%，執行績效良好，請原住民族文化發展中心持續依規劃進度執行。

三、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院核列 111 年度 0.42 億元，請教育文化處持續追蹤審議進度，並務必於 110 年底前奉院核定，另請事先辦理相關前置作業。

四、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

(一)本計畫業於 110 年 12 月 6 日評選，簽辦決標中，並已訂於 12 月 27 日辦理開工典禮，請教育文化處掌握活動流程。

(二)仍未依前次會議決議規劃重要里程碑，請教育文化處確實辦理。

五、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：「東埔活動中心整體空間活化規劃暨 C 棟建物整修工程設計監造」委託技術服務勞務採購業經廠商於 110 年 11 月 10 日提送規劃報告到會，請經濟發展處儘速排定審查會議，並賡續辦理相關活化工作，惟未依前次會議決議，列管追蹤文健站空間變更申請、周邊道路改善等相關配合作業進度，請再配合辦理。

六、公共設施維護管理考核

本會所轄公共設施維護管理已考核完畢，請秘書室、教育文化處、經濟發展處、公共建設處及原住民族文化發展中心依複查期限，將考核

意見辦理情形提報至會複查。

拾參、臨時動議

因應 111 年 1 月擴大主管會報召開，需陳報推動會報業務成果，為豐富報告內容，請各計畫主辦單位協助盤點、提供 110 年度重要成果及照片，俾利簡報製作及彙整。

拾肆、散會：下午 4 時

110 年度原住民族公共建設第 10 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：110 年 12 月 21 日下午 2 時

貳、會議地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府	科長	黃冠傑	科員	石志強
桃園市政府	科長	謝博順		
新竹市政府	科長	李信玲		
新竹縣政府	科長	黃永在	技士	葉泰源
苗栗縣政府	技士	邱大昌		
臺中市政府	組長	林倚菊	幕助	林銀樞
南投縣政府	技士	詹孝忠		
嘉義縣政府	技士	詹英昇		
臺南市政府	專任委員	潘宗羽		
高雄市政府	組長	黃智傑		
屏東縣政府	科長	陳佩玲		
宜蘭縣政府	組長	李作強		
花蓮縣政府	科長	周崇仁		
臺東縣政府	技士	邱心		

110 年度原住民族公共建設第 10 次推動會報

簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
原住民族文化發展中心	組長	蔡玉新		
綜合規劃處	副處長	洪玲		
教育文化處	科長	謝明倫	科員	羅瑞蓉
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處	專門委員	高文迪		
秘書室	主任	陳政霖	科員	李若忠
公共建設處	處長	劉錫珩		
	副處長	周錫蔚		
	技正	顧吉民		
	技士	邱聖君		
	技士	蔡倫 <small>uboh naw</small>	科員	宋心琴
創聚環境管理顧問股份有限公司	工程師	蔡可倫		
方興環境工程技師事務所	助理工程師	甘藍文所		