

原住民族委員會

110 年度「原住民族公共建設第 8 次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：110 年 10 月 26 日下午 2 時

貳、地點：本會 15 樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到簿

紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次會議列管情形報告

- 一、推動會報決議事項，已透過本會案件管理系統列管，本次會議填報情形有待加強，請各計畫主辦單位確實依限期填報辦理情形，並請公共建設處確實督導。
- 二、前次推動會報共列管 36 項，僅解除列管 13 件，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、督導會報重要事項宣達

- 一、目前已屆第 4 季，為施工高峰期，請各計畫主辦單位依預定執行期程加速辦理，除執行率應依原分配經費執行外，第 4 季亦應著重達成率之提升。
- 二、多項計畫之落後原因為用地取得未完成、文資審查費時、遭遇管線遷移等問題，請各計畫主辦單位應事先完成相關前置作業，始編列主體工程預算，避免影響工程之推動。
- 三、針對工作環境特殊或風險較高之工程，請各計畫主辦單位強化工地職業安全相關管理作為，包含落實職業安全源頭管理、辦理施工風險評估、施工前職安檢查、加強檢驗停留點查驗、緊急應變作為及強化主管機關監督並建立橫向聯繫機制等。
- 四、執行率數據偏高未盡合理之情形，工程會分析原因，係各計畫未依實際需求核實分配經費，請各計畫主辦單位衡酌實際執行進度，妥適分

配計畫各月份經費，俾確實反映預算執行進度，如仍持續發生預算分配疏失情形者，將檢討相關人員責任。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：截至110年9月底止，整體預算執行率91.1%，達成率52.8%，除「原民部落營造—部落之心示範點建置」、「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」等4項計畫執行率未達90%外，其餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 二、另「原民部落營造—原住民族住宅營造」執行率達599.4%，請公共建設處檢討各月份經費分配之合理性。
- 三、「原民部落營造—部落之心示範點建置」已於110年10月8日核定，請教育文化處持續加速計畫推動，並督導各地方政府儘速發包。
- 四、「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」9月份執行率僅81.38%，請經濟發展處持續加速計畫推動。
- 五、「加速推動地方創生計畫—原民部落營造、原住民族多元產業發展」，國發會已於110年10月13日召開「行政院地方創生會報」工作小組會議，同意動支預算，請公共建設處及經濟發展處持續加速計畫推動並督導各地方政府儘速發包。
- 六、一般公共建設計畫：截至110年9月底止，整體預算執行率115.2%，達成率62.4%，列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位依規劃進度執行。
- 七、鑒於時序已屆第四季，請各計畫主辦單位加緊把握剩餘執行時間，加速計畫辦理，另仍有部分計畫未依前次會議決議預估年底預算達成率請確實於下次推動會報前辦理。

拾、全國性業務報告

- 一、仍有部分計畫未依前次會議決議，預估當月份執行率（原民部落營造—文化健康站友善空間整建、推動原住民族多元產業發展2.0計畫、原住民族經濟發展4年計畫），請社會福利處、經濟發展處確實辦理。
- 二、前瞻基礎建設計畫

（一）文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費1億6,600元，截至110年9月止，預算核定率145.19%，預算執行率100%，惟未預估當月份及年底執

行率，請社會福利處於下次推動會報確實辦理。

2. 110 年度未發包案件，達 31 件，請社會福利處督導趕辦，並列入異常案件追蹤，如有嚴重落後案件，請檢討原因與對策。
3. 前次列管案件，臺東縣「溫泉、大王、北里、金崙、查拉密、新香蘭」案已報結，同意解除列管。
4. 可請款案件，請社會福利處積極稽催請領，其中新竹縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及臺東政府部分案件已達請款標準，請社會福利處持續稽催請領。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 10 月底止，預算核定率 196.3%，預算執行率 419.1%，執行率異常，且未預估年底執行率，請公共建設處檢討預算分配之合理性，並於下次推動會報確實辦理。
2. 110 年度未發包案件，請公共建設處督導趕辦，並列入異常案件追蹤。
3. 前次列管案件，基隆市政府「海濱國宅週邊環境改善與綠美化工程」已繳回剩餘款，同意解除列管；另臺中市政府「霧峰區花東新村、太平區自強新村公共設施補助」，仍請依前次會議決議於 11 月底前報結。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫年度經費 1 億 9,000 萬元，預估至 110 年 10 月底止，預算核定率 140%，預算執行率 109.71%，執行績效尚屬良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
2. 前次列管案件，臺東縣「巴拉雅拜部落文化健康站服務據點周邊公共設施改善工程(第二期)」已報結，同意解除列管。
3. 可請款案件，請公共建設處積極稽催請領，其中新竹縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣政府等 18 案，請於 110 年 11 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
4. 為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫年度經費 3,000 萬元，預估至 110 年 10 月底止，預算核定率 0%，預算執行率 0%，因計畫於 110 年 10 月 8 日方核定，請教育文化處持續加速計畫推動，並督導各地方政府儘速發包。
2. 本計畫自 110 年 12 月起，於推動會報辦理專案報告，直至趕上預定進度。
3. 依簡報口頭說明預估 110 年底執行率僅 22%，請教育文化處再研議因應對策，並請公共建設處協助。
4. 前次列管案件，屏東縣「部落之心示範點建置計畫」工程進度已達 50%，請依前次會議決議於 111 年 3 月底前完工；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」工程進度已達 75%，原訂 110 年底前完工，因變更設計及疫情影響，同意延至 111 年 2 月 26 日。另高雄市已辦結案件，已於 110 年 10 月 18 日提報成果報告書至會，同意解除列管。

三、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

- (一) 本計畫年度經費 3 億元，截至 110 年 9 月底止，預算核定率 71%，預算執行率 81.36%，未預估當月份及年底執行率，請經濟發展處持續加速計畫推動，並於下次推動會報預估執行率。
- (二) 110 年度落後案件，請經濟發展處督導趕辦，其中臺南市「札哈木·原住民創意中心」請於 110 年 12 月底前發包完成。

四、原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)

- (一) 本計畫年度經費 6 億 6,940 萬元，截至 110 年 9 月底止，預算核定率 95.76%，預算執行率 132.19%，惟未預估當月份及年底執行率，請經濟發展處於下次推動會報確實辦理。
- (二) 109 年度未結案件，請經濟發展處督導趕辦，扶植展業聚落部分 4 件，其中屏東縣泰武鄉「原雕美學·普樂地」，請於 110 年 12 月 15 日報結；另佈建通路據點部分 4 件，其中桃園市「國際原住民族文化創意產業園區」，請於 110 年 12 月 15 日報結。

五、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一) 本計畫年度經費 7 億 778 萬元，預估至 110 年 10 月底止，預算核定率 141.6%，預算執行率 97.3%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。

- (二)進度落後案件尚餘6件，請公共建設處持續稽催趕辦，其中列管案件，「豐山村行天一號橋橋梁引道改建工程」因嘉邑行善團已於110年10月3日原則同意橋梁主體設計，請積極趕辦引道重新設計及發包，並於110年底前完成；另「重安一號橋改善工程」請儘速完成工法評估，並報會重新審查。
- (三)未請款案件，計14件，金額為3,687萬元，請公共建設處持續稽催請領，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣及臺東縣政府等，請於110年11月30日前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (四)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，僅花蓮縣「竹田村六十石山特色道路」，請依限期補正。
- (五)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。

六、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費4,426萬元，預估至110年10月底止，預算核定率174%，預算執行率102.12%，執行績效良好，請公共建設處持續依規劃進度執行。
- (二)未請款案件，僅花蓮縣「福音聚會所」，金額為22萬元，請公共建設處持續稽催請領，並請花蓮縣政府於110年11月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (三)為提高計畫年底預算達成率，請各直轄市及縣(市)政府依本會所訂年底目標趕辦，並依進度請款。

七、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請以下主管單位、直轄市或縣(市)政府督促執行機關儘速改善查核缺失或展延缺改期限：
1. 屏東縣政府：屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期工程。
 2. 本會原住民族文化發展中心：園區館舍再利用計畫統包工程。
- (二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件如下，請以下主管單位、直轄市或縣(市)政府督促執行機關儘速繳回品質缺失懲罰違約金：
1. 本會原住民族文化發展中心：園區館舍再利用計畫統包工程。

2. 臺中市政府：109 年度原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點（霧峰區光復新村）修繕工程。
3. 高雄市政府：茂林溫泉景觀設施工程。
4. 新北市烏來區公所：110 年度烏來區基礎設施維護及小型零星工程(信賢籃球場修繕)。

(三)本會所屬暨補助地方政府辦理之工程，決標逾 3 個月以上未開工案件計 6 件如下，自下次推動會報起列管，並請以下主管單位、直轄市或縣(市)政府督促執行機關儘速開工：

1. 教育文化處：原住民族廣播電臺 108 年度北區補隙轉播站鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建。
2. 教育文化處：原住民族廣播電臺 108 年度中區補隙轉播站鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建。
3. 教育文化處：原住民族廣播電臺 108 年度南區補隙轉播站鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建。
4. 教育文化處：原住民族廣播電臺 109 年度梅山轉播站鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建。
5. 高雄市政府：「Bunun：多族」文化象徵暨萬物靈意象裝置藝術設置採購案。
6. 高雄市政府：桃源里四社部落美秀台聯絡道路改善工程。

拾壹、花東業務報告

一、花東綜合實施方案

(一)臺東縣第二期—原住民部落文化聚會所建築美學計畫：

1. 前次列管 3 件，皆為使照申請中，其中長濱鄉「長光部落文化聚會所」，請依前次會議決議於 110 年 11 月底前取得使照；另成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」、池上鄉「福原部落多功能聚會所」，原訂於 110 年 10 月底前取得使照，因五大管線仍審查中，同意延至 11 月底前完成。
2. 本計畫共核定 14 件，已結案 10 件，依進度施工中 1 件，列管使照申請中 3 件，請公共建設處持續督導趕辦。

(二)臺東縣第三期—原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫：

1. 前次列管 1 件，為使照申請中，太麻里鄉「德其里部落聚會所」已取得使用執照，同意解除列管

2. 本計畫共核定15件，已結案2件，依進度施工中1件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。

(三)臺東縣第二期－蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：

1. 前次列管6件，皆為驗收結算中，請依前次會議決議於110年12月底前結案。
2. 本計畫共核定6件，列管驗收結算中6件，請公共建設處持續督導趕辦。

(四)花蓮縣第二期－花蓮縣部落聚會所興建計畫：

1. 前次列管5件，包含待啟用1件，待開工4件，其中卓溪鄉「中平部落聚會所興建工程」規劃於110年11月啟用，請確實掌握期程；玉里鎮「玉城部落聚會所」請依前次會議決議於110年12月底前開工，光復鄉「香草場部落聚會所、馬佛部落聚會所」、瑞穗鄉「烏楨部落聚會所」原訂於110年9月底前開工，因五大管線仍審查中，同意延至11月底前完成。
2. 本計畫共核定16件，已結案5件，依進度施工中4件，列管待啟用1件，待開工5件，發包中1件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦，其中待開工除列管4件外，增列壽豐鄉「共和部落聚會所」，請於110年10月底前開工；並增列發包中案件，壽豐鄉「豐山德落部落聚會所」請於110年底前完成發包。

(五)花蓮縣第三期－花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫：

1. 前次列管2件，皆為待開工，其中花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」、「根努夷部落文化聚會所」皆已開工，同意解除列管。
2. 本計畫共核定14件，依進度施工中3件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處持續督導趕辦。

(六)花蓮縣第二期－太巴塽祭祀廣場部落驛站建構計畫：截至110年9月底止，工程進度15%，預定111年3月完工，依進度施工中，請公共建設處持續督導辦理。

(七)原住民族傳統藝術豐羽計畫：因110年10月20日開標流標，請教育文化處持續督導趕辦，務必於110年12月底前完成發包。

(八)山海劇場暨加路蘭廣場計畫：規劃於110年12月辦理祭祖及動土儀式，請教育文化處掌握開工期程。

二、核後端基金相關計畫

(一)前次列管6件，包含結算中1件、建照申請中1件、重新發包3件、用地申請中1件，其中「東清-部落基礎設施」原訂110年9月底結案，因補辦現況照片拍攝，同意延至110年10月底；「東清綜合活動中心」請依前次會議決議於111年1月底前完成建照申請；「漁人多功能文化聚會所」、「椰油多功能聚會所」、「椰油社區飛魚祭典場所」等3案，請於110年12月底前完成結算；「野銀部落聚會所」請於110年12月底前完成事業興辦計畫及變更編定。

(二)本計畫共核定6件，皆列管中，請公共建設處持續督導趕辦。

拾貳、會內業務報告

一、中長程個案計畫

國立原住民族博物館園區興建計畫前次列管於110年9月底前奉院核定，但因國發會110年10月19日仍函送意見，需於2週內回覆，請教育文化處依國發會限期修正續審，並務必於110年底前奉院核定。

二、公共建設計畫先期作業

前次列管3件，其中原住民族部落特色道路改善計畫業於110年10月26日核定111年度計畫，同意解除列管。另國立原住民族博物館園區興建計畫、宜居部落建設計畫111年度前置作業仍未完成，請公共建設處及教育文化處持續趕辦。

三、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106年-111年)中長程計畫

本計畫年度經費2億454萬元，共辦理5項工程及1項專案管理勞務案，已全部完成發包，預估至110年10月底止，預算執行率93.35%，執行績效良好，請原住民族文化發展中心持續依規劃進度執行。

四、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院核列111年度0.42億元，請教育文化處依國發會限期修正續審，並務必於110年底前奉院核定，另請事先辦理相關前置

作業。

五、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

(一)本計畫已於110年10月19日公告招標，預定於11月18日第一次開標，請教育文化處持續追蹤發包情形，並務必於110年底前完成發包。

(二)為避免建築結構工程與內部裝修工程銜接問題，請教育文化處事先規劃重要里程碑期程，並請公共建設處協助陪同參加工作會議。

六、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：「東埔活動中心整體空間活化規劃暨C棟建物整修工程設計監造」委託技術服務勞務採購已於110年9月29日決標，陸續辦理相關簡易修繕工作，惟未依前次會議決議，列管追蹤文健站空間變更申請、周邊道路改善等相關配合作業進度，請經濟發展處再協助配合辦理。

拾參、散會：下午4時20分

110 年度原住民族公共建設第 8 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：110 年 10 月 26 日下午 2 時

貳、會議地點：本會 15 樓會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
基隆市政府				
新北市政府	科員	林佳琪	科員	石志強
桃園市政府	科長	謝博順		
新竹市政府				
新竹縣政府			技士	葉素源
苗栗縣政府	科員	邱大昌		
臺中市政府	技士	許冠中	筆助	林銀樞
南投縣政府	技士	詹若忠		
嘉義縣政府	技士	詹英爵		
高雄市政府	科員	黃智傑		
屏東縣政府	科長	何佩玲		
宜蘭縣政府	助理員	張景辰		
花蓮縣政府	科長	周崇仁		
臺東縣政府	科員	徐金榮		

110 年度原住民族公共建設第 8 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
原住民族文化發展中心	組長	李自珍	專員	梅欽
綜合規劃處	處長	雅柏廷		
教育文化處	科長	謝明倫	科員	羅瑞春
社會福利處	科長	柯麗貞		
經濟發展處	專員	潘淑		
公共建設處	處長	劉維琪		
	科長	孟中杰		
	技正	顧吉厚		
			科員	吳興
	技士	蘇倫 Yuleeh Lawi	技士	邱慧
創聚環境管理顧問股份有限公司	工程師	薛序倫		
方興環境工程技師事務所	工程師	賴政翰		