

原住民族委員會

111 年度「原住民族公共建設第 3 次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：111 年 4 月 25 日下午 2 時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

前次推動會報列管 18 項，本次解除列管 7 項（列管案件執行率 38.89%），餘 11 項繼續追縱，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、重要事項宣達

- 一、為利公共建設計畫如期完成並發揮計畫最大效益，請各計畫主辦單位確依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 9 點規定，適時辦理計畫修正，並確實檢討計畫執行策略及資源分配之合理性。
- 二、為提升計畫發包率，請各計畫主辦機關依計畫需求及市場行情，檢討編列合理預算及工期，並妥善運用招標策略，適當研議增加廠商投標誘因，同時預為規劃或展開各項施工前置作業，以利工程決標後即可順利推動。
- 三、依院長於 111 年 3 月 10 日指示，政府已逐步放寬外籍移工入境，部分公共工程有進用外籍移工者，請轉知承包商對於外籍移工之防疫管理與生活照顧，除要求其遵守我國各項規範，亦應同理心提供良好的生活環境。
- 四、因應花蓮玉興橋吊裝後落梁事件，請立即檢討所屬工程（設計或施工中）之相關橋梁吊裝作業，落實假固定設計，並縮短假固定時間，防範類似情形發生。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：111年3月份整體預算執行率150.4%，列管計畫皆無落後情形，請各計畫主辦單位持續保持。
- 二、一般公共建設計畫：111年3月份整體預算執行率107.8%，列管計畫皆無落後情形，請各計畫主辦單位持續保持。

拾、全國性業務報告

一、前瞻基礎建設計畫

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫年度經費1億6,600萬元，加計去年度超核至2.4億元，核算預算核定率為44.6%，請社會福利處再加速審查、核定。
2. 可請款案件，請社會福利處稽催請領，包含花蓮縣、臺中市、高雄市、屏東縣、南投縣、新竹縣、臺東縣等46件，請儘速報會請領。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫年度經費7,000萬元，預算核定率為162%，執行率100%，達成率21.86%，請公共建設處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，新北市「新店區溪洲原住民族生活文化園區第二期公共工程計畫」業於111年4月7日發包，同意解除列管；另桃園市「原住民族專屬社會住宅公共設施新建工程」請於111年4月底前完成發包，如未及於期限內完成發包，將依「前瞻基礎建設—城鄉建設—原民部落營造計畫—原住民族住宅營造申請須知」第8點第2項第4款規定予以註銷。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫年度經費1億1,000萬元，預算核定率為211%，執行率103.15%，達成率1.88%，請公共建設處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣「五峰鄉桃山村8鄰及10鄰周邊環境步道及排水改善工程」因招標資訊有誤，重新公告，同意延至111年4月底前完成發包；屏東縣「瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程」因簡易水土保持申報書仍編製中，請儘速完成，並於111年9月底前完成發包。

3. 停工落後案件，南投縣「信義鄉明德村明德部落周邊環境改善工程」業於111年3月30日復工，屏東縣「涼山村涼山部落文化健康服務據點周邊公共設施改善工程」業於111年3月4日復工，屏東縣「北葉第3、4鄰邊坡改善工程」業於111年4月1日復工，同意解除列管。
4. 111年度第2次核定未發包案件，包含苗栗縣、臺中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等10件，已逾發包期限（111年3月25日），請公共建設處督導趕辦，並列為異常案件，檢討原因與對策。
5. 可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含新竹縣、花蓮縣等7件，請於111年5月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫年度經費7,000萬元，預算核定率不明，請教育文化處盤點確認，並作好計畫推動規劃。
2. 發包落後案件，新北市「新北市原住民族服務中心活化計畫」業於111年3月7日決標，同意解除列管；其餘案件請教育文化處督導趕辦，包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」請於111年4月底前完成發包；桃園市「龍潭區原住民族集會所興建計畫」請於111年4月底前完成發包；臺南市「西拉雅族北頭洋文化館興建計畫」因招標行政作業延誤，請加速於111年5月底前完成發包。
3. 第1、2期未結案件，請教育文化處督導趕辦，包含屏東縣「部落之心示範點建置計畫」已辦理驗收中，請依規劃進度執行；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館興建計畫」因疫情影響工程進度，同意展延至111年4月底前完工。

二、推動原住民族多元產業發展2.0計畫

- (一)本計畫年度經費5億元，核算預算核定率為25.7%，執行率124.75%，達成率1.73%，請經濟發展處加速審查、核定。
- (二)發包落後案件，請經濟發展處督導趕辦，包含臺南市「札哈木·原住民創意中心」請於111年4月底前完成發包。

三、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費 6 億 502 萬元，預算核定率為 102%，執行率 121.97%，達成率 15.5%，請公共建設處依規劃進度執行。
- (二)發包落後案件，新竹縣「白蘭部落支線道路改善工程」業於 111 年 3 月 29 日決標、屏東縣「射鹿部落聯絡道路改善工程」業於 111 年 3 月 15 日決標，同意解除列管；其餘案件請公共建設處督導趕辦，包含嘉義縣「達邦村拉拉克斯聯絡道路改善工程(第二期)」請於 111 年 4 月底前完成發包；屏東縣「好茶村聯絡道一號橋復建工程」因工程會研商改列為可行性評估，且增加範圍至舊好茶，請於 111 年 5 月底前確認經費需求，並報會改列；臺東縣「重安一號橋改善工程」業於 111 年 3 月 17 日核定，請依規劃期程於 6 月底前完成發包；另增列苗栗縣「士林村中士道路改善工程」、「大興村烏嘎彥道路改善工程」、「錦水村雙鹿道路改善工程」、花蓮縣「支亞干至新白楊部落聯絡道路改善工程」請於 111 年 5 月底前完成發包；桃園市「雪霧鬧聯外道路損壞工程(第二期)」、苗栗縣「錦水村北岸道路改善工程」、南投縣「力行村新望洋聯絡道路改善工程(第二期)」、嘉義縣「來吉五鄰橋復建工程」請於 111 年 6 月底前完成發包。
- (三)未請款案件，請公共建設處稽催請領，110 年度包含苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣等 4 件，111 年度包含桃園市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、臺東縣等 13 件，請於 111 年 5 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (四)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，包含屏東縣、花蓮縣及臺東縣等 4 件，請儘速報會補正。

四、宜居部落建設計畫

- (一)本計畫年度經費 2 億元，核算預算核定率為 80.8%，請公共建設處加速審查、核定。
- (二)計畫修正案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣等 7 件，請於 111 年 5 月 9 日修正至會憑辦核定事宜。

五、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費 1,860 萬元，皆為 110 年度保留款，請公共建設

處依規劃進度執行。

- (二)未請款案件，請公共建 9 處稽催請領，包含苗栗縣、高雄市、花蓮縣等 9 件，請於 111 年 5 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

六、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速改善或展延期限：

1. 臺東縣大武鄉公所：110 年度愛國蒲、加津林、大鳥及古庄文化健康站友善空間整建工程。
2. 宜蘭縣政府：宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程。
3. 臺東縣臺東市公所：110 年度文化健康綜合服務據點友善空間整建工程。
4. 臺東縣鹿野鄉公所：110 年文化健康綜合服務據點友善空間整建。
5. 高雄市政府：桃源區建國橋改善工程。
6. 屏東縣泰武鄉公所：110 年度泰武鄉文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫工程。
7. 屏東縣霧臺鄉公所：110 年谷川、好茶、吉露部落文化健康站空間整建工程。

- (二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速繳回：

1. 臺東縣臺東市公所：110 年度文化健康綜合服務據點友善空間整建工程。
2. 屏東縣泰武鄉公所：110 年度泰武鄉文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫工程。

拾壹、花東業務報告

一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

- (一)第二期計畫共核定 14 件，已完成 13 件，依進度施工中 1 件，請公共建設處督導趕辦。

- (二)第三期計畫共核定 15 件，已完成 2 件，依進度施工中 4 件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列

管，請公共建設處督導趕辦。

二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定6件，已完成6件，其中勞務結算中5件，請公共建設處督導趕辦。

三、蘭嶼社區總體營造計畫

本計畫共核定6件，已完成1件，依進度申請建照中1件、就地結算中3件、興建事業計畫中1件，請公共建設處依聯合稽查小組決議督導趕辦。

四、花蓮縣部落聚會所興建計畫

(一)第二期計畫共核定17件，已完成7件，依進度施工中8件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦。

(二)第三期計畫共核定14件，依進度施工中3件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦。

五、花蓮個案工程計畫

(一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，業訂於111年4月26日開工，請教育文化處掌握活動規劃，並於下次推動會報起提報工程管制表，俾利控管工程進度。

(二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，業於111年3月13日開工，請教育文化處督導依規劃進度施工，並確依前次決議提報工程管制表。

(三)太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，已於111年2月21日完工，預定於5月底前取得使照與啟用，請公共建設處掌握啟用期程。

(四)花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫之陽光電城文創產業聚落案，工程進度76.58%，依進度施工中，請經濟發展處督導趕辦。

拾貳、會內業務報告

一、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106年-111年)中長程計畫

本計畫年度經費3億1,045萬元，核算預算核定率為41.7%，執行率86.02%，達成率6.62%，請原住民族文化發展中心加速歌舞館增建之預算書圖審查、核定。

二、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院於111年2月8日核復審議意見，請教育文化處儘

速研議、回覆。

三、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

本計畫業於 110 年 12 月 27 日舉辦開工典禮，嗣於 111 年 3 月 16 日開工，預定 113 年 6 月 11 日完工，依規劃進度執行中，請教育文化處督導趕辦，並確依前次決議提供工程管制表，簡報說明工程進度。

四、原住民族廣播電臺設置第一期（105~108 年）計畫

本計畫 111 年度預定建置 11 座轉播站，請教育文化處整理各站執行進度，以及遭遇困難與對策，俾利探討原因、協助解決。

五、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：預算書圖業於 111 年 4 月 11 日審查通知修正，請經濟發展處依規劃進度執行。

拾參、散會：下午 3 時 30 分

111 年度原住民族公共建設第 3 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：111 年 4 月 25 日下午 2 時

貳、會議地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府	科員	石志強代		
桃園市政府	科長	游博順		
新竹縣政府	技士	葉泰源		
苗栗縣政府	技士	邱太昌		
臺中市政府	組員	曾楚堯	業助	林銘振
南投縣政府	技士	詹孝忠		
嘉義縣政府	技士	詹英輝		
臺南市政府	專員	潘宗和		
高雄市政府	組員	黃崇傑		
屏東縣政府	科員	林志勤		
宜蘭縣政府		請假		
花蓮縣政府	技士	金葉一勤		
臺東縣政府		請假		

111 年度原住民族公共建設第 3 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
王技監瑞盈	技監	王瑞盈		
原住民族文化發展中心	組長	蔡詩		
綜合規劃處	專門委員	常明中		
教育文化處	專任類	maljerejju audjalimaw	科員	陳百欣
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處	科長	張金蓮	技正	李拓翹
公共建設處		劉紅松	高士	林敬洲
和平區公所	技士	曾文星		
原民會	副理	Aci Hinyo		
" "	技術師	趙勝信	技士	張哲霖
			技士	張哲霖
	技士	蔡仰 Yukih Nunur	技士	李知真
創聚環境管理顧問股份有限公司	工程師	薛卓倫		
方興環境工程技師事務所	工程師	李育壽		