

# 原住民族委員會

## 111 年度「原住民族公共建設第 5 次推動會報」

### 會議紀錄

壹、時間：111 年 6 月 28 日下午 2 時

貳、地點：線上視訊會議

谷縱·喀勒芳安

參、主持人：Qucung Qalavangan 副主任委員

紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如簽到表及線上視訊會議截圖

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

今年度推動會報共列管 30 件案件，已解除列管 12 件，本次會議再解除列管 4 件（列管案件執行率 53.33%），餘 14 件繼續追縱，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、重要事項宣達

- 一、為確保本會公共建設計畫推動順遂，請各計畫主辦單位依以下不同類型原則確實辦理：
  - (一)計畫型案件，應先完成前置作業：應先確認實際需求並完成前置作業，再編列工程預算，例如：不應於建物位置未確定、執行內容未確認，即編列巨額經費。
  - (二)補助型案件，應分兩階段核定：第一階段先核定規劃設計費用，讓受補助機關妥編配合款及辦理完成設計、證照取得等工作，第二階段再核予工程費用。
- 二、請各執行機關，如「若使用某廠牌無須送審，非規定之廠牌則須進行審查」之文字。如屬統包工程，機關亦不可指定廠牌，但可於招標文件訂定性能規範指標，由廠商自行提出產品廠牌，以供評選。
- 三、部分流標案件確有遭遇缺工、缺料、物價上漲之狀況，經行政院公共工程委員會分析流標主要原因如下，請各執行機關備標時避免發生：

- (一)預算未符合需求或市場行情。
  - (二)工期未符實際需要。
  - (三)契約條件及設計書圖不合理。
- 四、政府重大公共建設計畫如遭遇因物價波動致流標而調整經費時，可透過「行政院加速重大工程公共建設計畫進行專案小組」進行協處，同步併行辦理修正計畫與招標作業，俾提升行政作業效率。
- 五、公共建設之推動，有賴各執行機關共同努力，並肯定第一線人員之辛苦付出，如有跨部會問題，如證照許可、界面及工程履約、政府採購法等，可洽工程會進行協處。
- 六、行政院核定之公共建設計畫，如有單純因物價波動而有修正計畫必要者，請各計畫主辦單位依下列原則辦理：
- (一)自辦計畫（如綠珠雕琢計畫、原博館計畫等）：如因物價波動而有修正計畫必要者，得依「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組」作業流程，在專案小組決議需要後，於計畫核定前先行招標。
  - (二)補助計畫（如前瞻建設計畫、特色道路計畫、宜居建設計畫、花東基金等）：如受補助工程確實依核定計畫內容辦理招標，惟因物價上漲等不可抗力因素，發生執行困難者，得循原計畫核定程序，審查地方政府提供理由之真實性、合理性後，修正計畫經費核實補助。
- 七、請各計畫主辦單位確依核定計畫內容辦理，如有修正計畫之必要者，請依「行政院核定重大公共建設修正計畫注意事項」辦理，說明如下：
- (一)計畫提報機關及主管部會於重大公共建設計畫研擬及提報時，即應審慎完備計畫內容，避免於計畫核定後，任意修正計畫。
  - (二)重大公共建設計畫流標各有其原因，計畫主辦機關應詳予審度原因，主動處理解決，不應隨流標及外界意見任意增加預算。
  - (三)計畫內各項工程如確實依原核定計畫執行，僅係因物價上漲造成計畫總經費不足，得於計畫總經費內先行發包，再行提報修正計畫。
  - (四)行政院核定之計畫，如確屬單純受物價影響，致增加經費，可提報「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組」討論，以加速公共建設進行。

- (五)為加速工程招標作業，於公共建設計畫報核修正期間，主辦機關得併行研擬招標文件等招標公告前相關工作，惟務必避免進入開標(含保留決標)作業階段。
- (六)計畫修正核定前，除有特殊需求，且確認已獲核定共識並可於等標期內(開標前)取得核定公文之前提下，經行政院層級同意得併行辦理招標公告外，不得招標。
- (七)重大公共建設計畫若因物價調整或其它因素造成計畫總經費不足原則不宜採減項發包，另以後續擴充方式補足之策略。
- (八)針對修正計畫未核定，非僅因物價調整即先行發包部分工程之計畫，主管部會應確實督導主辦機關及時提報修正計畫，並檢討各項責任歸屬。

## 玖、整體預算報告

- 一、鑒於本會 111 年 4 月份整體預算達成率 6.13%，低於各部會平均值 24.15%，為加速縮短與各部會平均值之差距，請各計畫主辦單位以執行率 150%為目標，採取下列精進措施：
  - (一)依實際進度填列應付未付數。
  - (二)電話催辦、發函、推動會報、專案督導等稽催請款。
  - (三)推動提早追蹤、專案督導訪視等加速發包措施。
- 二、前瞻基礎建設計畫：111 年 5 月份整體預算執行率 73.2%，達成率 7.7%，其中「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」執行率僅 29.5%，未達 90%，請經濟發展處督導趕辦發包及請款，並請各計畫主辦單位依上開精進措施辦理。
- 三、一般公共建設計畫：111 年 5 月份整體預算執行率 116.2%，請各計畫主辦單位依上開精進措施辦理。

## 拾、全國性業務報告

### 一、前瞻基礎建設計畫—原民部落營造

#### (一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

- 1. 本計畫第三期(110、111 年)經費 3 億 3,200 元，其中本年度經費 1 億 6,600 元，依所報預算核定率為 100%，預估 111 年 6 月份預算執行率 100%，達成率 3.01%，請社會福利處精進措施辦理。
- 2. 本計畫 111 年度文化健康站綜合服務據點友善空間整建，業

經本會於111年6月13日核定49案，請各直轄市及縣(市)政府儘速辦理相關招標作業，俾年底前竣工結案。

3. 可請款案件，請社會福利處稽催請領，包含花蓮縣、臺中市、高雄市、新竹縣、屏東縣、臺東縣等31件，請儘速報會請領。

## (二)原住民族住宅營造

本計畫第三期(110、111年)經費1億元，其中本年度經費7,000萬元，預算核定率為174%，預估111年6月份預算執行率106%，達成率37.88%，請公共建設處依精進措施辦理。

## (三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫第三期(110、111年)經費3億元，其中本年度經費1億1,000萬元，預算核定率為211%，預估111年6月份預算執行率194.34%，達成率17.67%，請公共建設處依精進措施辦理。
2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣「五峰鄉桃山村8鄰及10鄰周邊環境步道及排水改善工程」請於111年6月底前完成發包；屏東縣「瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程」請於111年9月底前完成發包；臺中市「梨山里松茂部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」、「平等里環山部落部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」因招標延誤，已公告上網，預定7月5日開標，同意延至111年7月底前完成發包；花蓮縣「新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程」因流標三次需檢討預算，同意延至111年7月底前完成發包。
3. 可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含南投縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣等9件，請於111年7月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理，其中花蓮縣「馬遠村9鄰擋土牆及排水溝改善工程」已累計計點3次，將依前開要點第八點第一項第五款規定扣減工程管理費。

## (四)部落之心示範點建置

1. 本計畫第三期(110、111年)經費1億元，其中本年度經費7,000萬元，依所報預算核定率為100%，預估111年6月底

預算執行率 95%，達成率 7.5%，請教育文化處依精進措施辦理。

2. 發包落後案件，桃園市「龍潭區原住民族集會所興建計畫」業於 111 年 6 月 13 日決標，同意解除列管；其餘案件請教育文化處督導趕辦，包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」因流標三次需檢討預算，同意延至 111 年 7 月底前完成發包；臺南市「西拉雅族北頭洋文化館興建計畫」因重新招標程序延宕至 6 月底議價，同意延至 111 年 6 月底前完成發包。
3. 可請款案件，請教育文化處稽催請領，包含花蓮縣「光復鄉太巴塢部落多元服務中心」規劃設計及桃園市「龍潭區原住民族集會所興建計畫」等 2 件，請於 111 年 7 月 10 日前請領。

## 二、前瞻基礎建設計畫－推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫

- (一) 本計畫第三期(110、111 年)經費 8 億元，其中本年度經費 5 億元，核算預算核定率為 30.9%，預估 111 年 6 月份預算執行率 122.91%，達成率 4.67%，請經濟發展處加速審查、核定，並依精進措施辦理。
- (二) 發包落後案件，請經濟發展處督導趕辦，包含臺南市「札哈木·原住民創意中心」因辦理專案檢討，同意延至 111 年 7 月底前完成發包。

## 三、前瞻基礎建設計畫－加速推動地方創生計畫

本計畫第三期(110、111 年)經費 6,000 萬元，其中本年度經費 3,000 萬元，依所報預算核定率為 99.83%，惟未預估 111 年 6 月份預算執行率，請經濟發展處及公共建設處於下次推動會報預估執行進度，並依精進措施辦理。

## 四、原住民族經濟產業發展 4 年計畫

本計畫年度經費 8,088 萬元，為 110 年度保留款，預估 111 年 6 月份預算執行率 54.95%，達成率 54.95%，請經濟發展處依精進措施辦理。

## 五、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一) 本計畫年度經費 6 億 502 萬元，預算核定率為 122%，預估 111 年 6 月份預算執行率 96.72%，達成率 31.51%，請公共建設處依精進措施辦理。

- (二)發包落後案件，苗栗縣「士林村中士道路改善工程」、「大興村烏嘎彥道路改善工程」業於111年5月25日決標，南投縣「力行村新望洋聯絡道路改善工程(第二期)」業於111年6月16日決標，同意解除列管；其餘案件請公共建設處督導趕辦，包含屏東縣「好茶村聯絡道一號橋復建工程」業於111年6月16日同意改列，請於111年8月底前完成發包；臺東縣「重安一號橋改善工程」因設計書圖審查延宕至6月份完成，同意延至111年7月底前完成發包；苗栗縣「錦水村北岸道路改善工程」因流標達三次，規劃改採限制性招標，同意延至111年8月底前完成發包；嘉義縣「來吉五鄰橋復建工程」請於111年6月底前完成發包；另增列新竹縣「桃山村雲山替代道路北段改善工程(第二期)」請於111年9月底前完成發包；南投縣「雙龍村雙龍及洽波石部落聯絡道路改善工程」、屏東縣「達來車行吊橋興建工程」請於111年7月底前完成發包；屏東縣「大社村往德文村聯絡道路改善工程」請於111年7月底前確認自來水管線工程方案；屏東縣「武潭村武潭平和聯絡道路改善工程」請於111年8月底前完成工程發包；屏東縣「石門往四林道路改善工程(第三期)」、「旭海部落道路改善工程」、「東源村東源往牡丹外環道路改善工程」、花蓮縣「長良里吉哈蓋部落道路改善工程」、「港口村港口部落道路改善工程」請於111年7月底前完成發包；臺東縣「多良村給陵部落往舊部落道路改善工程」請於111年8月底前完成發包。
- (三)進度落後案件，請公共建設處督導趕趕，增列嘉義縣「有富給聯絡道路改善工程(第三期)」、臺東縣「大王村卡茲達斯部落聯外道路改善工程」請於111年7月底前趕上預定進度。
- (四)專案列管案件，請公共建設處督導趕辦，包含桃園市「奎輝里1鄰枕頭山部落聯外橋梁興建工程」請依規劃進度完成用地取得、環境影響評估差異審議、水土保持計畫與細部設計審查，以及風洞試驗。
- (五)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含新竹縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等12件，請於111年7月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

(六)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，包含屏東縣及臺東縣等3件，請儘速報會補正。

## 六、宜居部落建設計畫

- (一)本計畫年度經費1億9,834萬元，預算核定率為113.79%，預估111年6月份預算執行率207.63%，達成率10.99%，請公共建設處依精進措施辦理。
- (二)發包落後案件，請各直轄市及縣(市)政府儘速辦理相關招標作業，並依期程辦理請款。
- (三)本計畫將召開安全防減災補助計畫第4次審查評比會議，如有補助需求，請各直轄市及縣(市)政府依規定提報計畫至會。
- (四)本計畫線上課程業於111年6月20日上線，請各直轄市及縣(市)政府踴躍報名參加。

## 七、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費1,860萬元，為110年度保留款，請公共建設處依精進措施辦理。
- (二)未請款案件，請公共建設處稽催請領，僅花蓮縣7件，請於111年7月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理，其中花蓮縣「中平部落聚會所興建工程」、「中平部落聚會所興建工程」、「馬太林部落泰林原住民文化園區跳舞場修繕工程」、「松浦福音部落護坡工程」已累計計點3次，將依前開要點第八點第一項第五款規定扣減工程管理費。

## 八、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速改善或展延期限：
  1. 高雄市立巴楠花部落國民中小學：高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程。
  2. 花蓮縣秀林鄉公所：景美村風貌及周邊設施改善工程、佳民村、富世村社區排水改善工程。
  3. 南投縣政府原住民族行政局：仁愛鄉合作村部落內公共設施改善工程(第三期)、仁愛鄉都達村部落內公共設施改善工程(第三期)。

4. 高雄市那瑪夏區公所：瑪雅庇皮地安文健站周邊自力造屋公共設施整建工程。

(二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件僅花蓮縣秀林鄉公所之景美村風貌及周邊設施改善工程，請花蓮縣政府督促執行機關儘速繳回。

## 拾壹、花東業務報告

### 一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

(一)第二期計畫共核定14件，已完成13件，惟「長光部落文化聚會所」尚未取得使用執照、成功鎮「玉水橋部落文化聚會所」尚未報結，另依進度施工中1件，請公共建設處督導趕辦。

(二)第三期計畫共核定15件，已完成2件，依進度施工中4件，另規劃設計中9件，請公共建設處確認並督導趕辦。

### 二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定6件，已完成6件，惟「朗島村」、「紅頭村」、「漁人村」、「野銀村」尚未報結，請公共建設處瞭解原因並督導趕辦。

### 三、蘭嶼社區總體營造計畫

本計畫共核定6件，已完成1件，就地結算中4件、評估續辦中1件，請公共建設處依聯合稽查小組決議督導趕辦。

### 四、花蓮縣部落聚會所興建計畫

(一)第二期計畫共核定16件，已完成9件，惟「南華部落聚會所」、「馬遠部落聚會所」、「明利部落聚會所」尚未取得使用執照，另依進度施工中7件，請公共建設處督導趕辦。

(二)第三期計畫共核定19件，已完成1件，惟「馬太鞍部落聚會所」尚未取得使用執照，依進度施工中3件，另規劃設計中15件，請公共建設處督導趕辦。

### 五、花蓮個案工程計畫

(一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，工程進度0.21%，預定113年2月22日完工，依進度施工中，請教育文化處督導趕辦，並確依前次決議提供工程管制表。

(二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，工程進度0.78%，預定114年3月7日完工，依進度施工中，請教育文化處督導趕辦，並確依前次決議提供工程管制表。

(三)花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫之陽光電城文創產業聚落



案，工程進度 79.13%，預定 111 年 8 月完工，依進度施工中，請經濟發展處督導趕辦。

(四)太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，已於 111 年 2 月 21 日完工，惟需配合第二期工程進行，預定於 111 年 12 月底前啟用，請公共建設處確依前次決議補充說明第二期工程進度。

## 拾貳、會內業務報告

### 一、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 7 年(106 年-112 年)中長程計畫

本計畫年度經費 3 億 1,045 萬元，核算預算核定率為 112.5%，預估 111 年 6 月份預算執行率 103.27%，達成率 15.23%，請原住民族文化發展中心儘速完成歌舞館增建之預算書圖審查，並依精進措施辦理。

### 二、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院於 111 年 2 月 8 日核復審議意見，嗣於 111 年 4 月 28 日簽陳計畫修正，惟須俟行政院同意後方得提報修正計畫，請教育文化處掌握報修期程。

### 三、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

本計畫依規劃進度執行中，請教育文化處督導趕辦，並確依前次決議補充說明工程進度及提供工程管制表。

### 四、原住民族廣播電臺設置第一期(105~108 年)計畫

(一)本計畫 111 年度預定建置 11 座轉播站，依教育文化處前次說明，其中 4 座將於 111 年 6 月 30 日前完成建置，6 座因涉及用地取得、變更設計等作業，將於 111 年 12 月 31 日前完成建置，另「梅山」轉播站因原物料上漲解約，需重新發包，將無法於年底前完成建置，請教育文化處確依前次決議，補充說明各站執行進度，並檢討落後工程之原因與對策。

(二)為瞭解各轉播站執行進度，請教育文化處專案召會檢討，並請王技監瑞盈協助督導、公共建設處協助提供意見。

### 五、原住民族紀錄片

本計畫總經費 4,645 萬元，契約金額 4,290 萬元，已撥付第一期款(20%)，整體預算達成率 18.47%，需俟影片腳本審查完成後撥付第二期款，惟未說明計畫進度，請教育文化處於下次推動會報補充說明預定工作里程碑期程與撥款條件，以及實際工作與預算執行進度。

## 六、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：業於111年6月24日核定整修工程，預訂於111年8月20日前完成發包，請經濟發展處督導趕辦。

## 七、公共設施維護管理

110年度公共設施維護管理考核複查皆已備查完成，請秘書室及公共建設處依規劃期程辦理111年度考核事宜。

## 拾參、臨時動議

- 一、鑒於6月份為第二季計畫執行績效重要指標，為加速縮短與各部會平均值之差距，請各計畫主辦單位於GPMNet系統填報時，確以執行率150%為目標，核實填列應付未付數，以提升整體預算執行績效。
- 二、請各計畫主辦單位盤點113年度預定辦理之中長程個案計畫，最遲應於112年4月15日前奉行政院核定，俾利先期作業辦理，務請掌握作業時程，加速報院審議。

## 拾肆、散會：下午4時

# 111 年度原住民族公共建設第 5 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：111 年 6 月 28 日下午 2 時

貳、會議地點：線上視訊會議

參、主持人：谷維·哈勒芳

肆、出(列)席單位：Ducung Qalavangan 紀錄：黃文謙

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
王技監瑞盈	技監	王瑞盈		
綜合規劃處	專員	吳素涵		
教育文化處	科長	謝明倫		
社會福利處			視察	高文謙
經濟發展處			技正	吳振裕
公共建設處			科長	林敬勳
	副處長	周錫蔚	科員	林禹岑
	簡任技正	孟中杰	科員	李如華
	技士	張哲豪	技士	阮植根
	技士	邱瓊恩	技士	蘇佩瑜 KUSHI SUPEYU
創聚環境管理 顧問股份有限 公司				
方興環境工程 技師事務所		黃容寧		

# 111 年度原住民族公共建設第 5 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府		石志強		
桃園市政府	(視訊)	潘博順		
新竹縣政府	(視訊)	葉泰源		
新竹市政府	(視訊)	林愉馨		
苗栗縣政府	(視訊)	邱大昌		
臺中市政府	(視訊)	鍾博原		
南投縣政府	(視訊)	詹孝忠		
嘉義縣政府	(視訊)	詹大帥		
臺南市政府	(視訊)	Tsung Yung Pan.		
高雄市政府	(視訊)	黃崑傑		
屏東縣政府	(視訊)	Patjereljaw Sened.		
宜蘭縣政府	(視訊)	Ivan Jiang.		
花蓮縣政府	(視訊)	金鏗		
臺東縣政府	(視訊)	Maysang Huang.		
原住民族文化 發展中心	(視訊)	吳中興		

收件匣 (20) - fundot@fungroup; Meet - tdt-sfwj-yzo

meet.google.com/tdt-sfwj-yzo?pli=1&authuser=0

YouTube 地圖 Yahoo 奇摩 U Google Meet LINE Skype Zoom Microsoft Teams Webex

乘謙 蔡秉諱正在分享螢幕畫面

行政院111年5月20日加速修正計畫小組會議

【計畫日期81-86頁】

1. 自辦計畫 (如綠珠懸球計畫、原博館計畫等)：如因物價波動而有修正計畫必要者，得依「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組」作業流程，在專案小組決議需要後，於計畫核定前先行招標。
2. 補助計畫 (如前瞻建設計畫、特色道路計畫、宜居建設計畫、花東基金等)：如受補助工程確實核定計畫內容辦理招標，惟因物價上漲等不可抗力因素，發生執行困難者，得備原計畫核定程序，審查地方政府提供理由之真實性、合理性後，修正計畫經費核實補助。

博順 還有另外 19 位使用者

你

參與者

新增成員

通話中

- 方達科技 (你)
- 方興環工 會議主辦人
- 方興環工 會議主辦人
- 林瑜馨

下午2:16 | tdt-sfwj-yzo

新竹市政府

收件匣 (20) - fundot@fungroup; Meet - tdt-sfwj-yzo

meet.google.com/tdt-sfwj-yzo?pli=1&authuser=0

YouTube 地圖 Yahoo 奇摩 U Google Meet LINE Skype Zoom Microsoft Teams Webex

乘謙 蔡秉諱正在分享螢幕畫面

行政院111年5月20日加速修正計畫小組會議

【計畫日期81-86頁】

1. 自辦計畫 (如綠珠懸球計畫、原博館計畫等)：如因物價波動而有修正計畫必要者，得依「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組」作業流程，在專案小組決議需要後，於計畫核定前先行招標。
2. 補助計畫 (如前瞻建設計畫、特色道路計畫、宜居建設計畫、花東基金等)：如受補助工程確實核定計畫內容辦理招標，惟因物價上漲等不可抗力因素，發生執行困難者，得備原計畫核定程序，審查地方政府提供理由之真實性、合理性後，修正計畫經費核實補助。

博順 還有另外 19 位使用者

你

參與者

新增成員

- 邱大昌
- 金葉一勳
- 原民會文發中心
- 博順 博博順
- 高傑 黃高傑

下午2:17 | tdt-sfwj-yzo

苗栗縣政府

花蓮縣政府

文化發展中心

桃園市政府

高雄市政府

收件匣 (20) - fundot@fungroup; Meet - tdt-sfwj-yzo

meet.google.com/tdt-sfwj-yzo?pli=1&authuser=0

YouTube 地圖 Yahoo 奇摩 U Google Meet LINE Skype Zoom Microsoft Teams Webex

乘謙 蔡秉諱正在分享螢幕畫面

國發會「重大公共建設修正計畫注意事項」

【計畫日期87-89頁】

1. 計畫提報機關及主管部會於重大公共建設計畫研擬及提報時，即應審慎完備計畫內容，避免於計畫核定後，任意修正計畫。
2. 重大公共建設計畫流標各有其原因，計畫主辦機關應詳予審度原因，主動處理解決，不應流標及外界意見任意增加預算。
3. 計畫內各項工程如確實依原核定計畫執行，僅係因物價上漲造成計畫經費不足，得於計畫總經費內先行發包，再行提報修正計畫。
4. 行政院核定之計畫，如屬單純受物價影響，致增加經費，可提報「行政院加速重大公共建設計畫進行專案小組」討論，以加速公共建設進行。

博順 還有另外 19 位使用者

你

參與者

新增成員

- 葉泰源
- 詹大帥
- 詹孝忠
- 臺中市原民會
- 乘謙 蔡秉諱

下午2:17 | tdt-sfwj-yzo

新竹縣政府

嘉義縣政府

南投縣政府

臺中市政府

收件匣 (20) - fundot@fungroup; Meet - tdt-sfwj-yzo

meet.google.com/tdt-sfwj-yzo?pli=1&authuser=0

YouTube 地圖 Yahoo 奇摩 U Google Meet LINE Skype Zoom Microsoft Teams Webex

蔡秉諱正在分享螢幕畫面

### 3 國發會「重大公共建設修正計畫注意事項」

【重要日期：87-89年】

- 計畫提報機關及主辦部會於重大公共建設計畫研擬及提報時，即應審慎完備計畫內容，避免於計畫核定後，任意修正計畫。
- 重大公共建設計畫流標各有其原因，計畫主辦機關應詳予覆核原因，主動處理解決，不應隨流標及外界意見任意增加預算。
- 計畫內各項工程如確實依原核定計畫執行，僅係因物價上漲造成計畫總經費不足，得於計畫總經費內先行發包，再行提報修正計畫。
- 行政院核定之計畫，如確屬單純受物價影響，致增加經費，可提報「行政院加速重大公共建設計畫進行專業小組」討論，以加速公共建設進行。

博順 還有另外 19 位使用者

你

#### 參與者

新增成員

蔡諱 蔡秉諱 簡毅	🔇	🔇	⋮
Ivan Jiang	🔇	🔇	⋮
Ivan Jiang	🔇	🔇	⋮
Maysang Huang	🔇	🔇	⋮
Patjereljaw Sened	🔇	🔇	⋮

下午2:17 | tdt-sfwj-yzo

🔇 🗑️ 🖱️ 📄 ⋮ 📞

🔇 20 📄 🗑️

宜蘭縣政府  
宜蘭縣政府  
臺東縣政府  
屏東縣政府