

原住民族委員會
113年度「原住民族公共建設第3次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：113年5月28日下午2時30分

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：王技監瑞盈代

紀錄：陳昱宏

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

未完成決標、進度落後及停工案件計 23 件，持續列管。

捌、重要事項宣達

- 一、提醒各部會，年度經費達成率之提高，除靠第一線同仁戮力以赴執行公共工程之外，其年度經費之編列亦是關鍵，應務實且謹慎評估計畫執行之困難度及機關本身執行量能是否足夠，再行編列妥適之經費。
- 二、提醒各機關，自 113 年 4 月 3 日地震之後，餘震情形不斷，公共工程之結構、施工機具設備與相關安全設施均亟待檢查，另新澆置鋼筋混凝土構件可能因強烈地震使混凝土於初凝過程發生擾動而降低硬固後鋼筋混凝土構件之鋼筋握裹力，致未能達到原設計強度之現象等，工程會已於 113 年 4 月 3 日地震發生當日立即通函各機關對於所管或興建中之公共工程遭受地震後，

應即採行適當之檢查、檢測及因應措施，請各機關應妥為注意辦理。

三、本會 113 年度宜居部落建設計畫及特色道路改善計畫於規劃設計、施工階段已核定生態檢核費用，請各地方政府及公所執行相關案件時，落實生態檢核工作，以符本會請款要件。

玖、整體報告

一、工程會列管建設計畫

(一)本會 113 年度工程會列管 6 個計畫，經費 21 億 5,565 萬元，至 113 年 4 月達成率 22.76%，略低於部會平均值 25.16%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。

(二)其中「原住民族住宅營造」、「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」、「宜居部落建設計畫」及「族群主流化友善公共空間計畫」，達成率低於本會平均值，請公共建設處及經濟發展處積極趕辦。

(三)「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」，本會業發函稽催儘速辦理請款事宜，請經濟發展處督導趕辦，並請於下次推動會報新增請款案件列表。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

請經濟發展處及綜合規劃處，依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

查核缺失改善未完成 5 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。

四、花東基金

請臺東縣政府及花蓮縣政府按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

五、本會計畫

- (一) 「原住民族廣播電臺設置」，尚有 6 座辦理建置中，請教育文化處積極協助原文會處理，請教育文化處聯絡新北市政府協助烏來區廣播電台公文加速辦理。
- (二) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

- 一、未完成決標計 21 件，請執行單位儘速辦理發包作業。
- 二、花蓮縣「鳳林鎮鳳信部落聚會所整體規劃設計」及「鳳林鎮山興部落聚會所新建工程規劃設計」請於 9 月前辦理土地撥用完畢，若 9 月後未完成將註銷二案。
- 三、進度落後及停工案件計 2 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。
- 四、異常案件請持續列管，於下次推動會報報告，如無法確實改善，將請執行單位專案報告。

壹拾壹、臨時動議：

請各地方縣市政府盡快函送「宜居部落建設計畫」案件請款，並踴躍提案計畫。

壹拾貳、散會