

原住民族委員會
114年度「原住民族公共建設第5次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：114年6月25日下午2時00分

貳、地點：南山人壽烏日教育訓練中心211教室(臺中市烏日區成功西路300號)

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表 紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、前次決議辦理情形

- 一、113年度保留案件請各縣市政府及鄉鎮市區公所，依3月執行保留款30%、6月執行保留款90%之期程，儘速向本會請款，以利保留預算執行。
- 二、截至本次推動會報召開前，各縣市政府累積請領金額為3億5,464萬元，執行率為63.95%。

柒、重要事項宣達

- 一、針對工程會6月4日督導會報，前瞻5期特別預算僅執行至114年8月，請預算通過後加速推動，確保計畫如期執行。
- 二、各機關應定期檢視個案計畫執行情形（不限前瞻），如遇困難可主動提報工程會協助。
- 三、前瞻5期特別預算已於立法院通過，總統已於114年7月2日公布，有關本會前函請各縣市暫緩執行部分，本會將發文請各縣市加速辦理後續作業，請各縣市及早準備相關作業。

捌、災後復建工程執行情形

- 一、目前為止有112年小犬颱風、113年凱米颱風、山陀兒颱風及康芮颱風等4個工程未發包的情形，其他都已經順利發包。在異常態樣分析的部分共有132件，74件發包落後、46件施工落後及12件系統未更新

二、針對異常原因分析，主要包括廠商執行量能不足、位處偏遠導致利潤低且風險高、以及地方執行人力不足等三項因素；已採取應對措施包括每月推動會報督導、加強對重點縣市之輔導、對偏遠個案提供運距加成、以及併案發包以節省機關人力並提高廠商投標誘因。

三、各縣市工程執行現狀

(一) 苗栗縣

泰安鄉砂埔鹿明隧道災害復建工程案多次流標。現場評估後狀況穩定，植生恢復良好，公所公文於6月19日發送建議註銷。

(二) 南投縣

1. 信義鄉卡里布安村1鄰第三公墓旁聯外道路災修復建工程：6月24日已決標，預計6月30日簽約，7月7日開工，預計11月完工。
2. 信義鄉明德村明德部落聯絡0K+940道路改善工程：6月19日已決標，預計本(25)日簽約，7月4日開工，明年1月完工。
3. 113年7月凱米颱風仁愛鄉發祥村瑞岩舊部落0K+500處下邊坡崩坍災後復建工程等多件合併案：預計評選作業於7月11日進行，因工程總價超過1,000萬元，需聯合審查，核定時間較晚，並將採最有利標方式辦理評選，待評選作業完成後進行後續相關作業。基本設計已於今年1月16日送審，2月8日原民會預審通過。
4. 信義鄉雙龍村部落聯絡道路1.2K 路面災修復建工程：預計7月9日辦理評選作業。
5. 113年7月凱米颱風仁愛鄉德鹿谷村卜溪吊橋旁土石流災後復建工程：預計6月25日辦理評選作業。
6. 新鄉部落聯外道路災修復建工程併案（序號20、21、30、37）：預計評選作業於7月11日進行。

7. 信義鄉同富村舊沙里仙道路0.1K 災修復建工程等併案（序號22、23、24、25、26、28、31、33、35、47）：6月24日已完成評選作業，正辦理後續執行作業。
8. 信義鄉愛國村坪瀨道路災修復建工程併案（序號43、44、45）：5月22日、29日兩次流標後退回檢討，預算正在審查，預計6月底重新上簽並理辦發包，7月進行招標作業。
9. 信義鄉明德村十甲至牛相觸連絡道路災修復建工程：於6月12日已決標，目前簽定約並辦理開工中。

（三）嘉義縣

里佳村有富給聯絡道1K+180災害復建工程併案（序號2、3、17、18）：於6月18日第三次流標。預計6月26日召開流標檢討會，邀請設計單位與主辦人員，針對此案及另六七個多次流標案件進行檢討，若需修正則重新招標。

（四）高雄市

1. 桃源區復興里瓦阿係吊橋災後復建工程：自2月20日至6月24日共流標七次，預計7月3日開第八次標。流標的主要原因是廠商不願在汛期施工。期間已兩次修正，第一為工期從90天延至120天，樁基礎工法從全套管樁改為鑽掘樁、第二為鑽掘樁改為微型樁，工期仍120天但可延至10月才開工，以吸引廠商投標，目前已有廠商表達意願。
2. 桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程：4月22日第一次流標。由於該地區道路災害頻繁，易因落石中斷，導致廠商投標意願低，建議可採限制性招標，並考慮延長工期以降低廠商因道路中斷而導致工期受阻的擔憂，並先將聯絡道路鋪設水泥路面以改善進場困難。

玖、113保留經費執行情形

- 一、整體執行概況：保留經費總計5億5,459萬元、所有縣市政府的累計執行金額為3億5,464萬元、總執行率為63.95%。

二、各縣市工程執行現況

(一) 新北市：

忠治里桶壁部落環境改善工程第二、三期款項共597萬7,859元已於6月初撥付公所，剩餘53萬元待工程驗收及結案後撥付。

(二) 新竹縣

轄下五件特道計畫案件，包含「桃山村松本部落往下杉本道路改善工程」等，執行率已達90.93%，已達成原民會要求。主要歸功於五峰鄉及尖石鄉公所積極協調廠商加派人力並研擬趕工計畫。目前剩餘尾款約100多萬元。

(三) 苗栗縣

113年苗栗縣部落永續建設藍圖規劃，於6月23日進行期末審查，廠商將依委員意見於8月1日將期末報告送府，預計8月10日提供原民會後，再辦理最後的尾款撥付。

(四) 臺中市

1. 113年臺中市部落永續建設藍圖規劃，其113年保留經費的第二期及第三期款項已獲核准，第二期款項已於6月18日送交原民會申請撥款，目前僅剩最後10%的尾款尚未撥付。
2. 111年度臺中市和平區松茂部落遷建基地新建工程，該計畫的合約已於7月與廠商終止，預計在6月底前完成驗收付款。
3. 主要面臨的問題是住戶的遷建意願調查與協調困難、援建招標邀請的方面的問題。建議如有住戶簽署興建意願，應可優先處理。

(五) 南投縣

1. 望美村望鄉部落往臺21道路改善工程，已於5月9日完工，

6月4日驗收，目前結算中，預計7月底前可申請尾款。

2. 明德村明德部落聯絡道路改善工程，已於3月13日驗收，因廠商文書處理較慢，且資料曾被主計退件，縣府希望能在6月底前向原民會請款。

(六) 嘉義縣

達邦村伊斯基亞娜部落聯絡道路改善工程(規劃設計)僅剩尾款，於5月28日召開地方說明會，廠商預計6月30日前提交修正後的細部設計書圖，公所檢視後會再轉送至縣府。

(七) 高雄市

1. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程僅剩尾款，目前工程進度68%。
2. 桃源區勤和部落往舊勤和平台聯絡道路改善工程，已於4月28日完工，6月4日初驗，目前辦理複驗程序中，預計8月底前申請尾款。
3. 梅山吊橋改善工程(規劃設計)，已於6月20日送審細部設計的第三版，目前審查中，將於7月初進行最後的設計核定。
4. 113年高雄市部落永續建設藍圖規劃目前進入期末報告製作的階段，預計在8月初提出進行期末報告。
5. 113年高雄市那瑪夏區南沙魯部落整體建設工程，分為土木與建築標，土木標已於113年12月13日完成合併設計。建築標5月已審核基本設計，預計6月底提細部設計，細部設計預計7月左右完成。
6. 113年高雄市桃源區二集團部落整體建設工程於6月16日提交第三版細部設計，但仍有問題，預計第四版能在7月10日左右完成。
7. 113年高雄市桃源區美蘭部落整體建設工程於6月24日退回第六版，主要有兩項問題：第一是部落在說明會後要

求更改設計圖騰，第二是設計中壓克力板意象牌於颱風天容易折斷，規劃公司需再調整，並與部落溝通是否縮短羽毛意象或改用其他材質。

8. 113年高雄市茂林區茂林部落一水田排水及道路改善工程，目前在辦理部分變更，工程進度為50%左右，希望在6月底前送第三期請款作業。
9. 113年高雄市茂林區萬山部落整體避難屋周邊工程規劃，已辦理鑽探與基地測量，資料已提供給基金會，待基金會建築方案確定後，才能繼續辦理水保計畫

(八) 屏東縣

1. 霧臺村神山往佳暮聯絡道路改善工程進度已達50%，第二期款已送縣府辦理請款。
2. 瑪家鄉瑪筏聯絡道16K 處上方邊坡防護工程已在驗收程序，已請領第二期款，目前結算在主計處審查中，將儘快請款。
3. 獅子村和平部落聯絡道路改善工程生態檢討費用尚未計算完成，原預計6月底前申請尾款可能延遲，保守估計可在7月11日前完成送件請款，由於生態檢討費用是總工程款的一部分，其結算方式需根據執行進度比例計算。
4. 南世村南世部落往臺1省道聯絡道路改善工程已於6月19日辦理申請結算尾款。
5. 八瑤村分水嶺部落往安藤部落聯絡道路改善工程已於5月31日完工，目前排定7月1日驗收，預計8月15日前申請結算尾款。
6. 113年屏東縣霧臺鄉大武部落防減災工程：目前在辦理結算。
7. 113年屏東縣泰武鄉達里部落防減災工程：已送請款文件至縣府。
8. 113年屏東縣來義鄉文樂部落防減災工程部分已完工，相關請款資料已送縣府並轉送原民會。

9. 113年屏東縣獅子鄉楓林部落防(減)災及環境改善工程已於5月29日送請款文件至縣府。
10. 德文部落道路排水改善工程已結算完成，勞務結算作業進行中，請款資料預計6月底送縣府。
11. 三地村道路及排水改善工程度71%，因辦理停工變更設計，預算書已完成並簽合中，預計7月初可復工，完工日期預計8月份。
12. 德文部落文化健康站周邊改善工程核定金額560萬元，保留數47萬元，已於5月2日驗收完成，目前結算中，預計7月底前送結算書請領尾款。

三、結論：

- (一) 特色道路改善計畫：新竹縣「桃山村喜翁部落道路改善工程」及屏東縣「霧臺村神山往佳暮聯絡道路改善工程」請儘速請領第二期款，工程尾款部分，3、4月驗收案件請於7月底向本會報結案，其餘案件請於10月底前向本會報結案。
- (二) 宜居部落建設計畫：請於7月底前完成以下目標及請款，包含臺中市「113年藍圖規劃」請領第二期款、高雄市「茂林部落一水田排水及道路改善工程」進度達50%且請領第二期款、屏東縣「大武部落防減災工程」結算且請領第四期款、「達里部落防減災工程」結算且請領第二期款、「文樂部落防減災工程」結算且請領第二、三、四期款、臺東縣「土坂部落導排水改善工程」、「加羅板部落導排水改善工程」結算且請領第四期款。
- (三) 臺中市「111年松茂部落遷建基地新建工程」請於今(114)年底前完成，並請領第四期款，相關經費將不再保留。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會