

# 原住民族委員會

## 111 年度「原住民族公共建設第 4 次推動會報」

### 會議紀錄

壹、時間：111 年 5 月 24 日下午 2 時

貳、地點：線上視訊會議

參、主持人：王技監瑞盈代

紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如線上視訊會議截圖及簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

今年度推動會報共列管 26 項，已解除列管 7 項，本次會議再解除列管 5 項（列管案件執行率 46.15%），餘 14 項繼續追縱，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、重要事項宣達

- 一、為確保本會公共建設計畫推動順遂，請各計畫主辦單位依每月預算分配數，督導及協處公共建設計畫加速推動，另針對尚須辦理用地取得計畫，積極協調管控各階段作業時程。
- 二、行政院公共工程委員會刻正研擬「防範預力梁吊放翻落作業指引」，請各計畫主辦單位、各直轄市及縣(市)政府辦理橋梁工程時，應要求技術服務廠商確實分析潛在施工危險，勿僅於規範或圖說中說明「不能發生傾倒」之文字，且應督促落實執行：
  - (一)設計階段應分析潛在風險，以鋼構件將吊放後之預力梁兩兩快速連結，並納入圖說及量化編列費用。
  - (二)尚未完成設計者，需參照指引納入後續設計參考。
  - (三)如已完成設計者，需參照本指引重新檢視設計圖說及施工計畫內容，並檢討評估設置必要之臨時固定設施。
  - (四)施工中工程應儘速檢視臨時固定設施是否妥適並儘速補強。
- 三、為兼顧公共工程品質及防疫作為，請本會工程施工查核小組辦理工程

施工查核時，將工地防疫措施及移工的生活管理列入「工地管理」查核重點項目，並請各計畫主辦單位、各直轄市及縣(市)政府督促落實執行：

- (一)鼓勵外籍移工辦理疫苗接種事宜，以全面提升疫苗接種率、保護國人安全及公共工程順利推動。
- (二)指定專人為防疫長，督導日常防疫規範之遵守，強化各個場域自主應變的能力。

## 玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：111年4月份整體預算執行率126.8%，列管計畫皆無落後情形，請各計畫主辦單位持續保持。
- 二、一般公共建設計畫：111年4月份整體預算執行率117.6%，列管計畫皆無落後情形，請各計畫主辦單位持續保持。

## 拾、全國性業務報告

### 一、前瞻基礎建設計畫—原民部落營造

#### (一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫第三期(110、111年)經費3億3,200萬元，其中本年度經費1億6,600萬元，核算預算核定率為29%，請社會福利處加速核定。
2. 可請款案件，請社會福利處稽催請領，包含花蓮縣、臺中市、高雄市、屏東縣、新竹縣、臺東縣等41件，請儘速報會請領。

#### (二)原住民族住宅營造

1. 本計畫第三期(110、111年)經費1億元，其中本年度經費7,000萬元，預算核定率為174%，執行率119%，達成率34.02%，請公共建設處依規畫進度執行。
2. 發包落後案件，桃園市「原住民族專屬社會住宅公共設施新建工程」業於111年4月27日註銷，同意解除列管。

#### (三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫第三期(110、111年)經費3億元，其中本年度經費1億1,000萬元，預算核定率為211%，執行率135.88%，達成率6.18%，請公共建設處依規畫進度執行。
2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹縣「五峰鄉桃山村8鄰及10鄰周邊環境步道及排水改善工程」因流標

三次，需重新檢討預算，同意延至 111 年 6 月底前完成發包；屏東縣「瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程」因簡易水土保持申報書報縣府審查中，請儘速完成審查，並於 111 年 9 月底前完成發包。另增列臺中市「梨山里松茂部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」、「平等里環山部落部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」、花蓮縣「新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程」請於 111 年 6 月底前完成發包。

3. 可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含新竹縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣等 10 件，請於 111 年 6 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

#### **(四)部落之心示範點建置**

1. 本計畫第三期(110、111 年)經費 1 億元，其中本年度經費 7,000 萬元，核算預算核定率為 100%，執行率 151.98%，達成率 32.56%，請教育文化處依規劃進度執行。
2. 發包落後案件，請教育文化處督導趕辦，包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」因流標三次，需重新檢討預算，同意延至 111 年 6 月底前完成發包；桃園市「龍潭區原住民族集會所興建計畫」因流標一次，重新公告招標中，同意延至 111 年 5 月底前完成發包；臺南市「西拉雅族北頭洋文化館興建計畫」因流標兩次，重新公告招標中，請於 111 年 5 月底前完成發包。

### **二、前瞻基礎建設計畫－推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫**

- (一)本計畫第三期(110、111 年)經費 8 億元，其中本年度經費 5 億元，核算預算核定率為 25.7%，執行率 93.17%，達成率 2.85%，請經濟發展處加速審查、核定。
- (二)發包落後案件，請經濟發展處督導趕辦，包含臺南市「札哈木·原住民創意中心」因需專案審查檢討方案，請於 111 年 6 月底前完成。

### **三、前瞻基礎建設計畫－加速推動地方創生計畫**

- (一)本計畫第三期(110、111 年)經費 6,000 萬元，其中本年度經費

3,000萬元，核算預算核定率為63.67%，惟漏列經濟發展處辦理情形，請經濟發展處於下次推動會報前提供予公共建設處彙整。

(二)可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含高雄市、宜蘭縣等2件，請於111年6月底前請領。

#### 四、原住民族部落特色道路改善計畫

(一)本計畫年度經費6億502萬元，預算核定率為102%，執行率119.64%，達成率20.85%，請公共建設處依規劃進度執行。

(二)發包落後案件，嘉義縣「達邦村拉拉克斯聯絡道路改善工程(第二期)」業於111年5月15日決標、苗栗縣「錦水村雙鹿道路改善工程」業於111年4月27日決標，花蓮縣「支亞干至新白楊部落聯絡道路改善工程」業於111年4月19日決標，桃園市「雪霧鬧聯外道路損壞工程(第二期)」業於111年5月9日決標，同意解除列管；其餘案件請公共建設處督導趕辦，包含屏東縣「好茶村聯絡道一號橋復建工程」請於111年5月底前確認經費需求，並報會改列；臺東縣「重安一號橋改善工程」請於6月底前完成發包；苗栗縣「士林村中士道路改善工程」、「大興村烏嘎彥道路改善工程」請於111年5月底前完成發包、苗栗縣「錦水村北岸道路改善工程」請於111年6月底前完成發包；南投縣「力行村新望洋聯絡道路改善工程(第二期)」請於111年6月底前完成發包；嘉義縣「來吉五鄰橋復建工程」請於111年6月底前完成發包。

(三)專案列管案件，請公共建設處督導趕辦，包含桃園市「奎輝里1鄰枕頭山部落聯外橋梁興建工程」請依規劃進度完成用地取得、環境影響評估差異審議、水土保持計畫與細部設計審查，以及風洞試驗，並採季列管方式追蹤辦理進度。

(四)未請款案件，請公共建設處稽催請領，110年度僅嘉義縣1件，111年度包含桃園市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等14件，請於111年6月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

(五)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，包含屏東縣及臺東縣等3件，請儘速報會補正。

## 五、宜居部落建設計畫

- (一)本計畫年度經費1億9,834萬元，預算核定率為95.36%，達成率0.6%，請公共建設處依規劃進度執行。
- (二)未請款案件，請公共建設處稽催請領，僅苗栗縣2件，請於111年6月7日前請領。
- (三)已審查通過但未核定之案件，請公共建設處稽催複審，包含新竹縣、臺東縣等4件，請於111年5月底前修正。

## 六、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費1,860萬元，為110年度保留款，請公共建設處依規劃進度執行。
- (二)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含新竹縣、花蓮縣等7件，請於111年6月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

## 七、工程施工查核報告

- (一)查核缺失改善未完成案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速改善或展延期限：
  1. 屏東縣霧臺鄉公所：110年谷川、好茶、吉露部落文化健康站空間整建工程。
  2. 花蓮縣卓溪鄉公所：崙布山聯絡道路復建工程。
  3. 高雄市立巴楠花部落國民中小學：高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程。
- (二)品質缺失懲罰違約金未繳回案件僅高雄市立巴楠花部落國民中小學之高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程，請高雄市政府督促執行機關儘速繳回。

## 拾壹、花東業務報告

### 一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

- (一)第二期計畫共核定14件，已完成13件，蘭嶼鄉「椰油社區文化聚會所鋼構新建工程」依進度施工中，惟工程進度與上個月相同請公共建設處確認並督導趕辦。
- (二)第三期計畫共核定15件，已完成2件，依進度施工中4件，其中卑南鄉「山里部落聚會所興建工程」工程進度與上個月相同，其

餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處確認並督導趕辦。

## 二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定6件，已完成6件，惟其中「朗島村」、「東清村」、「紅頭村」、「漁人村」、「野銀村」已逾報結期限，請公共建設處瞭解原因並督導趕辦。

## 三、蘭嶼社區總體營造計畫

本計畫共核定6件，已完成1件，依進度申請建照中1件、就地結算中3件、興建事業計畫中1件，請公共建設處依聯合稽查小組決議督導趕辦。

## 四、花蓮縣部落聚會所興設計畫

- (一)第二期計畫共核定17件，已完成8件，依進度施工中7件，其中萬榮鄉「馬遠部落聚會所」自110年12月1日完工迄今，已逾5個月尚未取得使用執照，且瑞穗鄉「烏楨部落聚會所」工程進度距上個月僅提升1.62%，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處確認並督導趕辦。
- (二)第三期計畫共核定14件，依進度施工中3件，其餘因需依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導趕辦。

## 五、花蓮個案工程計畫

- (一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，依規劃進度施工中，請教育文化處督導趕辦，並於下次推動會報說明工程進度及提供工程管制表。
- (二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，依規劃進度施工中，請教育文化處督導趕辦，並於下次推動會報說明工程進度及提供工程管制表。
- (三)花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫之陽光電城文創產業聚落案，工程進度78.1%，依進度施工中，請經濟發展處督導趕辦。
- (四)太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，已於111年2月21日完工，惟需配合第二期工程進行，預定於111年12月底前啟用，請公共建設處於下次推動會報起補充第二期工程進度。

## 拾貳、會內業務報告

### 一、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造7年(106年-112年)中長程計畫

本計畫年度經費3億1,045萬元，核算預算核定率為28.1%，執行率

97.08%，達成率 7.86%，請原住民族文化發展中心加速歌舞館增建之預算書圖審查、核定。

## 二、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院於 111 年 2 月 8 日核復審議意見，嗣於 111 年 4 月 28 日簽陳計畫修正，惟須俟行政院同意後方得提報修正計畫，請教育文化處掌握報修期程。

## 三、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

本計畫依規劃進度執行中，請教育文化處督導趕辦，並於下次推動會報說明工程進度及提供工程管制表。

## 四、原住民族廣播電臺設置第一期（105~108 年）計畫

本計畫 111 年度預定建置 11 座轉播站，依教育文化處說明，其中 4 座將於 111 年 6 月 30 日前完成建置，6 座因涉及用地取得、變更設計等作業，將於 111 年 12 月 31 日前完成建置，另「梅山」轉播站因原物料上漲解約，需重新發包，將無法於年底前完成建置，請教育文化處依前次決議，整理各站執行進度，並檢討落後工程之原因與對策。

## 五、原住民族紀錄片

本計畫總經費 4,645 萬元，契約金額 4,290 萬元，已撥付第一期款（20%），整體預算達成率 18.47%，需俟影片腳本審查完成後撥付第二期款，請教育文化處依規劃進度執行。

## 六、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：已接獲廠商所報修正之細部設計，請經濟發展處儘速複審及辦理後續活化工程

## 拾參、臨時動議

- 一、囿於國家發展委員會列管本會公共建設計畫包含「原住民族經濟產業發展 4 年計畫」，為掌握該計畫執行狀況，自下次推動會報起納入列管，請經濟發展處於下次會議簡報說明辦理情形。
- 二、為避免計畫實際執行與系統填報不符，請各計畫主辦單位每月於 GPMNet 系統填報執行情形時，需依實際進度填列應付未付數，以免經費執行情形漏估。

## 拾肆、散會：下午 3 時 50 分

# 111 年度原住民族公共建設第 4 次推動會報

## 簽到表

壹、開會時間：111 年 5 月 24 日下午 2 時

貳、會議地點：線上視訊會議

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
王技監瑞盈	技監	王瑞盈		
綜合規劃處				
教育文化處	專門委員	maljaveljer. coudjalimant	科員	羅瑞芳
社會福利處		(視訊)		
經濟發展處	技正	李和翰		
公共建設處	處長	劉明志	科員	李和翰
	副處長	周錫蔚	科長	林敬淵
	簡任技正	孟中杰	技正	顧吉民
	科長	鄭慧玲	技士	邱聖君
	技士	陳林垵	技士	張哲睿
創聚環境管理 顧問股份有限 公司		(視訊)		
方興環境工程 技師事務所	技師	李育羣	技師	李育羣



1-1 前瞻基礎設計畫-原民部落營造  
文化健康站友善空間整建

縣市別	110年度預算				
	核定件數	核定金額(千元)	預估可請款金額(千元)	已請款金額(千元)	執行率(%)
新竹縣	14	11,960	4,265	2,556	59.93%
臺中市	22	17,620	12,838	11,095	87.31%
南投縣	33	24,940	22,711	22,711	100%
高雄縣	12	8,180	7,078	5,992	84.66%
屏東縣	63	41,460	35,603	21,105	59.28%
花蓮縣	57	50,710	31,650	15,986	50.51%
臺東縣	64	59,970	41,169	29,322	71.22%
合計	265	214,840	155,314	108,881	70.10%

方輿環工

高雄市政府

maida chiang

金葉一勳

文謙  
高文謙

原民會文發中心

還有另外 17 位使用者

你

- 參與者
- 新增成員
- 方輿環工 (你) 會議主辦人
  - 方輿環工 會議主辦人
  - 江啟元
  - 李宜蓁
  - 林瑜馨
  - 邱太昌
  - 金葉一勳
  - 屏東縣政府原住民處
  - 原民會文發中心

- 參與者
- 新增成員
- 方輿環工 (你) 會議主辦人
  - 方輿環工 會議主辦人
  - 江啟元 嘉義縣政府
  - 李宜蓁
  - 林瑜馨 新竹市政府
  - 邱太昌 苗栗縣政府
  - 金葉一勳 花蓮縣政府
  - 屏東縣政府原住民處 屏東縣政府
  - 原民會文發中心 原住民族文化發展中心

- 參與者
- 新增成員
- 原民會文發中心
  - 原民會蔡倫 本會公共建設處
  - 文謙 高文謙 本會社會福利處
  - 高雄市政府 高雄市政府
  - 延齡 陳延齡 桃園市政府
  - 哲凱 游哲凱
  - 哲凱 游哲凱
  - 哲凱 游哲凱 簡報
  - 葉泰源 新竹縣政府

- 參與者
- 新增成員
- 葉泰源
  - 葉泰源
  - 詹孝忠 南投縣政府
  - 臺中市政府原住民處 臺中市政府
  - 駱怡蓉 新北市政府
  - ashley wu 宜蘭縣政府
  - maida chiang 臺南市政府
  - Tina Sung 新北市政府
  - yulun 創聚環境管理顧問股份有限公司