

原住民族委員會
113年度「原住民族公共建設第5次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：113年7月31日下午2時整

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

紀錄：陳昱宏

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

未完成決標、進度落後及停工案件計 36 件，持續列管。

捌、重要事項宣達

- 一、截至 113 年 5 月整體經費達成率 32.22%，較去年同期上升 0.43%，請各部會持續保持。另經費執行率未達 90%部會(故宮、國發會、核安會)請加強管控，以提升經費執行成效。
- 二、目前工程會刻正修正「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」，調整列管門檻金額，預計本年 7 月份實施，屆時請各部會配合辦理。

玖、整體報告

- 一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 113 年度工程會列管 6 個計畫，經費 21 億 5,565 萬元，至 113 年 6 月達成率 44.29%，高於部會平均值 39.13%，仍請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「原住民族部落特色道路改善計畫」、「宜居部落建設計畫」及「族群主流化友善公共空間計畫」，達成率低於本會平均值，請公共建設處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 加速推動地方創生計畫：113年7月16日國發會召開第42次地創工作會議，成功媒合本會計畫之案件為2案，刻正辦理審查撥款。預定8月初邀集國發會各分區輔導中心，並推薦本會歷年輔導之執行單位以加速媒合。請經濟發展處督導趕辦。
- (二) 原住民族部落免費戶外無線寬頻上網：執行情形尚符預定期程，請綜合規劃處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

- (一) 查核缺失改善未完成4件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。
- (二) 請各地方政府協助公所儘速辦理，若是需本會協助，可邀請地方前來專案報告。

四、花東基金

請臺東縣政府及花蓮縣政府按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

五、本會計畫

- (一) 原住民族廣播電臺設置：尚有 6 座辦理建置中，請教育文化處積極協助原文會處理。

- (二) 行政院活化閒置公共設施「東埔原住民活動中心」案：截 112 年 12 月 29 日函請工程會同意解列，該會於 113 年 7 月 9 日召開會議同意解列，本推動會報解除列管。
- (三) 推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫：「部落產業升級」及「通路數位加值」等子計畫日前業收訖各執行單位之期中報告，待後續審查通過將盡速辦理撥款。請經濟發展處督導趕辦。
- (四) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請南投縣、花蓮縣、臺東縣政府於下次推動會報針對災後復建執行情形專案報告。

壹拾、異常案件檢討

- 一、未完成決標計 33 件，請執行單位儘速辦理發包作業。
- 二、進度落後及停工案件計 3 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。
- 三、異常案件請持續列管，於下次推動會報報告，如無法確實改善，將請執行單位專案報告。

壹拾壹、本會補助工程案，尚未納入預算程序前，以本會核定函先辦理發包並保留決標

經盤點，目前僅有南投縣、花蓮縣、臺東縣政府未依該方式進行，請採上述方式執行，以加速發包作業。

壹拾貳、臨時動議：無。

壹拾參、散會