

原住民族委員會
114年度「原住民族公共建設第8次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：114年9月25日下午2時整

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

- 一、未完成決標計11件，進度落後及停工案件計19件，請各縣市政府積極辦理發包作業及研擬改善方案。
- 二、113年度保留案件請各縣市政府及鄉鎮市區公所以3月執行保留款30%、6月執行保留款90%之期程儘速向本會請款：本會113年度保留預算金額為5億5,459萬元，截至本次推動會報，各縣市政府累積請領金額4億4,043萬元，執行率79.41%，請各縣市政府積極趕辦。

捌、重要事項宣達

- 一、114年度6月至7月前瞻基礎建設第五期特別預算執行情形，經費達成率由8.76%提升至22.48%，增幅13.72%。惟若以年底達成率95%為目標，推估未來每月平均達成率增幅需14.5%，較6至7月實際增幅為高，顯示各部會仍應加強執行動能，請妥善規劃執行進度並加強掌控。
- 二、鑒於「丹娜絲颱風及七二八豪雨」災後復原重建特別預算已於114年8月29日三讀通過，為利災後復原與公共建設計畫得以同步順利推動，請各單位妥為規劃及調度所屬人力資源與廠商量能，避免同一地區同一時間大量推出同性質案件，而造成流廢標情形。

玖、整體報告

一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 114 年度工程會列管 5 個計畫，經費 22 億 286 萬元，至 114 年 7 月達成率 40.00%，低於部會平均值 52.16%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」、「原住民族部落特色道路改善計畫」、「原住民族住宅營造」、「部落之心示範點建置」及「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」，達成率低於本會平均值，請教育文化處、經濟發展處及公共建設處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 永續共好地方創生計畫：請經濟發展處不能只是被動配合國發會召開會議輔導，要提出解決對策。
- (二) 國立原住民族博物館園區興建計畫：請國立原住民族博物館籌備處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

- (一) 查核缺失改善未完成 1 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。
- (二) 本會推動會報所列查核缺失重點項目，請各縣市政府該月列入推動會報宣導重點。

四、花東基金

「花蓮縣部落聚會所興建計畫」及「原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」尚未報本會結報案件，請公共建設處督促花蓮縣政府及臺東縣政府積極趕辦。

五、本會計畫

- (一) 原住民族廣播電臺設置：尚有 4 座辦理建置中，請教育文化處督導原文會積極處理。
- (二) 原民部落營造—文化健康站友善空間整建：尚有 113 年保留數待執行，請未報結之縣市政府儘速報結，請社會福利處定期追蹤辦理情形。

- (三) **推動原住民族多元產業發展2.0計畫**：尚有113年保留數待執行，請未報結之縣市政府儘速報結，並請經濟發展處定期追蹤填列情形。
- (四) **原民部落營造—部落之心示範點建置計畫**：尚有113年保留數待執行，請未報結之縣市政府儘速報結，並請教育文化處定期追蹤填列情形。
- (五) **建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫**：本會已核定之工程案，目前苗栗縣聚會所已落成、屏東縣進度已達50%，請公共建設處督促苗栗縣政府及屏東縣政府積極趕辦請款事宜。
- (六) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

- 一、未完成決標計 12 件，請各縣市政府積極辦理發包作業，並請公共建設處持續追蹤辦理情形。
- 二、進度落後及停工案件計 12 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決，於下次會議提報。

壹拾壹、臨時動議

- 一、災後復建案申請於 9/25 截止，目前苗栗縣政府、嘉義縣政府、高雄市政府、花蓮縣政府已提報，請有需求之縣市政府盡快提報。
- 二、113 年度保留案件：臺南市及南投縣之案件進度延遲，請臺南市政府及南投縣政府儘速辦理請款事宜，並請各處室督促。

壹拾貳、散會