

原住民族委員會 114年度「原住民族公共建設第6次推動會報」 會議紀錄

壹、時間：114年7月29日下午2時00分

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員(劉維哲處長代理主持)

肆、出席單位及人員：如會議簽到表 紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

113年度保留預算案件，請各縣市政府及鄉鎮市區公所以3月執行保留款30%、6月執行保留款90%之期程，儘速向本會請款：本會113年度保留預算金額為5億5,459萬元，截至本次推動會報，各縣市政府累積請領金額4億1,493萬元，執行率74.82%，請各縣市政府積極趕辦。

捌、重要事項宣達

- 一、截至 114 年 5 月底，工程會列管計畫經費達成率為31.86%，執行情形尚屬正常，提醒各機關應確實掌握個案計畫之執行狀況，如有重大差異之情形應適時依相關規定辦理調整或修正計畫，以核實反映計畫及經費之執行情形。
- 二、審計部調查 113 年度行政院各機關重大計畫執行績效結果，發現部分具工程性質之社會發展類計畫有執行率偏低之情形。提醒各機關，倘個案計畫(具工程性質之社發類計畫)之項下工程於執行過程遭遇困難問題，如證照許可、界面及工程履約、政府採購法疑義等，可主動洽工程會進行協處。
- 三、前瞻5期(114年度)預算於6月13日經立法院審議通過，7月2日總統公佈，請各縣市政府就已達請款條件之補助案，儘速備妥

請款資料向本會請款。

玖、整體報告

一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 114 年度工程會列管 5 個計畫，經費 22 億 286 萬元，至 114 年 6 月達成率 28.86%，低於部會平均值 37.88%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「部落之心示範點建置」、「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」及「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」，達成率低於本會平均值，請經濟發展處、教育文化處及公共建設處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 永續共好地方創生計畫：請經濟發展處配合國發會召開會議積極輔導趕辦。
- (二) 國立原住民族博物館園區興建計畫：請教育文化處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

- (一) 查核缺失改善未完成 1 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。
- (二) 請各縣市政府確認各工程案件是否使用最新的工程告示牌。
- (三) 本會推動會報所列查核缺失重點項目，請各縣市政府列入縣內推動會報宣導重點。

四、花東基金

「花蓮縣部落聚會所興建計畫」及「原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」尚未報本會結報案件，請公共建設處督促花蓮縣政府及臺東縣政府積極趕辦。

五、本會計畫

- (一) 原住民族廣播電臺設置：尚有 4 座辦理建置中，請教育文化處督導原文會積極處理。
- (二) 原民部落營造—文化健康站友善空間整建：尚有 113 年保留數待執行，請未報結之縣市政府儘速報結，請社會福利處定期追

蹤辦理情形。

(三) **推動原住民族多元產業發展2.0計畫**：尚有113年保留數待執行，請未報結之縣市政府儘速報結，並請經濟發展處定期追蹤填列情形。

(四) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

一、未完成決標計 14 件，請各縣市政府積極辦理發包作業，並請公共建設處持續追蹤辦理情形。

二、進度落後及停工案件計 16 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。

三、撒固兒部落周邊聯絡道路改善工程：請縣府和公所再與部落、民宿業者協調溝通，並於 8 月份推動會報中報告後續處理情形。

壹拾壹、臨時動議

一、下一期特色道路改善計畫補助範圍僅限本會納入編號之部落聯絡道路，請各縣市政府登入原住民族地區道路查詢系統檢視有無尚未納入道路編號路段，並於 114 年 9 月底前增補，預計 10 月份公告。未來將針對通行需求高且主要路段運用公務預算進行整體改善，次要道路請縣鄉運用道路養護經費進行維護。

二、針對驗收後三個月未報本會結案之案件，爾後將納入異常案件管控，請各縣市政府持續督促執行機關，向本會報結。

三、行政院公共工程委員會預計下半年於「桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域」辦理生態訪視，請桃園市政府預為準備。

壹拾貳、散會