

原住民族委員會
114年度「原住民族公共建設第3次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：114年4月29日下午2時00分

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表 紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

- 一、未完成決標計12件，進度落後及停工案件計2件，請各縣市政府積極辦理發包作業及研擬改善方案。
- 二、113年度保留案件請各縣市政府及鄉鎮市區公所以3月執行保留款30%、6月執行保留款90%之期程儘速向本會請款：本會113年度保留預算金額為5億9,306萬元，截至本次推動會報，各縣市政府累積請領金額2億2,849萬元，執行率38.53%，請各縣市政府積極趕辦。

捌、重要事項宣達

- 一、行政院主計總處轉知審計部調查補助型計畫執行情形，發現有未將執行完竣使用效益納入管考查核項目，亦未訂定扣減以後年度補助款機制，致部分設施閒置或未達使用年限即遭受補助地方機關逕自違規拆除。請各機關應以此為鑑，通盤檢討。
- 二、各計畫請確實於每月10日前於「行政院政府計畫管理資訊網」

之追蹤作業系統，填報上個月計畫推動情形，工程會將每月於公共建設督導會報追蹤管控，倘各機關有跨部會問題，如證照許可、界面整合、政府採購法疑義等，亦可主動洽工程會協處。

玖、整體報告

一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 114 年度工程會列管 5 個計畫，經費 22 億 1,257 萬元，至 114 年 3 月達成率 8.81%，低於部會平均值 12.76%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「原住民族部落特色道路改善計畫」及「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」，達成率低於本會平均值，請公共建設處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 永續共好地方創生計畫：請經濟發展處配合國發會召開會議積極輔導趕辦。
- (二) 國立原住民族博物館園區興建計畫：請教育文化處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

- (一) 查核缺失改善未完成 2 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。
- (二) 請各縣市政府督促公所填寫歸屬計畫，並請公共建設處定期追蹤填列情形。

四、花東基金

「花蓮縣部落聚會所興建計畫」及「原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」尚未報本會結報案件，請公共建設處督促花蓮縣政府及臺東縣政府積極趕辦。

五、本會計畫

- (一) **原住民族廣播電臺設置**：尚有 4 座辦理建置中，請教育文化處督導原文會積極處理。
- (二) **原民部落營造—文化健康站友善空間整建**：尚有 112 年保留數待執行，請未報結之縣市政府盡速報結，並請社會福利處定期追蹤填列情形。
- (三) **推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫**：尚有 111、112 年保留數待執行，請未報結之縣市政府盡速報結，並請經濟發展處定期追蹤填列情形。
- (四) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

- 一、未完成決標計 12 件，請各縣市政府積極辦理發包作業，並請公共建設處持續追蹤辦理情形。
- 二、進度落後及停工案件計 2 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。
- 三、請各地方政府確認 112 年至 113 年尚未送修正計畫之案件，是否仍有意願提報，並於本案會議紀錄文到兩週內提報，逾期不予受理。

壹拾壹、臨時動議

壹拾貳、散會