

原住民族委員會
114年度「原住民族公共建設第2次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：114年3月25日下午2時00分

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員

肆、出席單位及人員：如會議簽到表 紀錄：陳昱宏

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

- 一、請各縣市政府於本會每月推動會報召開前，先自行與各公所召開會議：經詢問各縣市政府，新北、台中、南投、嘉義及臺東未召開。
- 二、113年度保留案件請各縣市政府及鄉鎮市區公所以3月執行保留款30%、6月執行保留款90%之期程儘速向本會請款：本會113年度保留預算金額為5億9,306萬元，截至本次推動會報，各縣市政府累積請領金額1億6,224萬元，執行率27.36%，請各縣市政府積極趕辦。

捌、重要事項宣達

- 一、113年度列管計畫經費達成率如符合「公共建設督導會報設置及作業要點」第10點敘獎標準(達成率 \geq 93%)，請各機關予以敘獎，以示嘉勉。
- 二、因應立法院修正財政收支劃分法及對各部會預算刪減，提醒各

主管機關，應以公共利益及民眾權益為考量，盤點各類型之補助型計畫及對各縣市政府經費補助情形，研擬優先順序並就後續執行年度妥善分配補助比例(含暫緩執行、收回自辦、撤銷申請)，及評估是否有應回歸地方政府辦理事項。

玖、整體報告

一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 114 年度工程會列管 5 個計畫，經費 22 億 1,257 萬元，至 114 年 2 月達成率 1.36%，低於部會平均值 12.76%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「原住民族部落特色道路改善計畫」、「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」、「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」、「原民部落營造—文化健康站友善空間整建」及「原民部落營造—服務據點周邊及部落內公共設施改善」，達成率低於本會平均值，請公共建設處、經濟發展處、社會福利處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 永續共好地方創生計畫：請經濟發展處配合國發會召開會議積極輔導趕辦。
- (二) 國立原住民族博物館園區興建計畫：請教育文化處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

查核缺失改善未完成 3 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。

四、花東基金

「原住民族傳統藝術豐羽計畫」及「山海劇場暨加路蘭廣場計畫」執行情形尚符預定期程，請教育文化處依規劃期程積極趕辦。

五、本會計畫

(一) **原住民族廣播電臺設置**：尚有 4 座辦理建置中，有關修正中長期計畫並刪除梅山站轉播站設置案，請教育文化處督導原文會積極處理。

(二) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

一、未完成決標計 11 件，請各縣市政府積極辦理發包作業，並請公共建設處持續追蹤辦理情形。

二、進度落後及停工案件計 2 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。

三、屏東縣「霧臺村霧大二號橋重建工程」：多次流標，霧臺鄉公所已修正預算書圖，預估經費 1.67 億元，需送行政院工程會審議，請公共建設處掌握案件執行期程。

壹拾壹、臨時動議

請各縣市政府於本會每月推動會報召開前，先自行與各公所召開會議討論案件進度，並請各縣市政府指派副首長(主管)以上

層級出席每月推動會報，上述辦理情形，將列為本會後續補助案件優先核列之參考依據。

壹拾貳、散會