

**原住民族委員會**  
**109 年度「原住民族地區公共建設第 8 次推動會報」**  
**會議紀錄**

壹、時間：109 年 10 月 20 日下午 2 時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安

肆、出席單位及人員：如會議簽到簿

紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、列管案件檢討：

一、行政院活化閒置公共設施管理系統填報情形

(一)「臺東縣蘭嶼鄉手工藝品展售中心」案，因涉及閒置公共設施土地範圍問題，請經濟發展處協助釐清，並請臺東縣政府確實督導，另請蘭嶼鄉公所持續維護管理本案公共設施環境整潔；另針對「活化閒置公共設施管理系統」未按時填報乙節，請經濟發展處加強稽催，確實於每月 5 日填報完成。

(二)「東埔原住民活動中心」案，本會將規劃轉型為「山林知識體驗館」，教育文化處業於 109 年 8 月 11 日舉辦座談會討論山林知識體驗規劃方向，且本會嗣以 109 年 9 月 2 日原民經字第 1090051693 號函報「東埔活動中心未來規劃構想」予行政院公共工程委員會，請經濟發展處持續追蹤辦理進度。

二、協助縣市政府加速整建受損橋梁(109-111)計畫

石鼓盤大橋及泰義大橋皆依進度詳細檢測中，請嘉義縣、屏東縣政府持續依規劃進度執行，並於每月 3 日前填報執行情形統計表至會，俾彙送交通部公路總局。

捌、整體預算檢討：

一、請各計畫承辦及執行單位以年底計畫達成率 95% 之目標，持續積極執行，並依進度辦理請款作業。

二、截至 9 月底止，特色道路計畫預算執行率落後，請公共建設處積極辦

理，隨時掌握發包、請款進度，並提前預測11月底之預算達成率。

## 玖、分項業務報告與檢討：

### 一、前瞻基礎建設計畫

#### (一)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 以前年度未結案件，新竹縣「那羅文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程」等5件預定於109年10月完工，請於11月底前完成請款結案，屏東縣「霧臺鄉神山部落文化健康服務據點周邊公共設施改善工程」施工進度已達70%，請先行請領第二期款，並請於12月底完成結案，臺東縣「巴拉雅拜部落文化健康站服務據點周邊公共設施改善工程(第二期)」預定於109年12月20日前完成請款結案，請確實辦理。
2. 尚未發包案件，未依限於109年9月25日完成發包，請新竹縣、臺中市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣政府督導執行機關加強發包事宜。
3. 異常案件，新竹縣「那羅文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程」等5件，請儘速完成變更設計，屏東縣「長治百合佳暮部落文化健康站周邊改善工程」等2件，預定於109年11月30日完工，請依規劃進度執行，花蓮縣「山興部落文化健康站周邊環境改善工程」，因目前尚無風災災情，請與廠商溝通研議提前進場施工。
4. 可請款案件，請苗栗縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、屏東縣政府督導執行機關於109年11月15日前辦理請款，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

#### (二)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 預算執行情形，應以109年度預算為基準，請於下次推動會報時修正。
2. 107年度未結案件，臺東縣、花蓮縣、屏東縣政府需再補正，桃園市、新竹縣尚未送件報結，請依限於109年10月31日前完成結報及補件，如有逾期，將依文健站友善空間補助計畫規定逕予通知刪減或中止補助經費。

3. 108 年度未結案件，南投縣尚有「羅娜、清流」整建工程等 2 件未報結、臺中市尚有「環山、達觀」整建工程等 2 件尚未報結、桃園市尚未報結、高雄市尚未請領第二期款、屏東縣尚待釐清繳回事宜、臺東縣尚未請領第二期款、花蓮縣尚未結報，請儘速於 109 年 10 月底前完成，另花蓮縣「樂合、督叻蘭」預定於年底前竣工，請依規劃進度執行。

### (三)都市原住民部落營造

1. 臺中市政府「霧峰區花東新村、太平區自強新村公共設施補助」案，工程進度已達 70%，請儘速請領第三期款。
2. 其餘工程皆依預定進度施工中，請持續依規劃進度執行。

### (四)部落之心示範點建置

1. 臺東縣「部落之心示範點建置計畫」之中繼屋文化教室案，因補辦建照停工中，且廠商提出如未於 109 年底前復工，將終止契約，請教育文化處督導臺東縣政府積極趕辦建照申請事宜。
2. 其餘工程皆依預定進度施工中，請持續依規劃進度執行，並依 109 年 7 月 21 日執行檢討會議決議原則趕辦。

## 二、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)請統計各縣市政府之預算執行率，俾瞭解各縣市政府計畫執行情形。
- (二)109 年度發包落後案件，尚依前次會議裁示期程及預定期程發包中，請新竹縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣及臺東縣政府督導執行機關依限完成發包事宜，並請公共建設處追蹤公告上網、開標情形。
- (三)109 年度停工落後案件，凱南聯絡道路履約爭議停工，業依工程會要求補充說明，請屏東縣政府督導儘速完成爭議處理事宜，並請公共建設處洽工程會瞭解處理進度，另愛國蒲道路橋梁業依內部溝通決議請上級機關裁示，請臺東縣政府協助辦理。
- (四)可請款案件，請新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣政府督導執行機關儘速報會請領，其中前期催款案件者，請新竹縣、南投縣、屏東縣政府確實於

109年10月31日前辦理請款事宜，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

- (五)為提升計畫執行率，請各縣市政府督導執行機關依年底目標趕辦發包及工程進度，並完成相關請款事宜，其中未發包案件應完成發包請領第一期款，施工中案件應依預定進度請領第二、三期款，如未能完成結案，請領第三期款至中央補助款之95%，並請公共建設處隨時掌握工程、請款進度，以達計畫年度達成率95%之目標。
- (六)結案資料缺漏案件，請臺東縣政府督導執行機關確實於109年10月31日前補正至會辦理結案事宜。

### 三、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)以前年度未結案件，長治百合部落聚會所改善工程請務必於年底前結案，倘無法於本年度請領補助款者，本會將不辦保留，不足經費請各地方政府及執行機關自籌。
- (二)發包落後案件，請花蓮縣政府督導執行機關依限完成發包事宜，若未能於本年度完成發包將註銷，其中松浦福音部落護坡工程回報因公所執行人力問題，請本會註銷乙節，請花蓮縣政府評估代為執行，如仍有註銷需求，再依程序報會辦理。
- (三)應請款未請款案件，請桃園市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣督導執行單位於109年11月15日前提報本會請領補助款，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理，其中花蓮縣「豐濱村基礎建設改善計畫」已累計記點2次，若達3次以上者，將依規定扣減補助案件工程管理費百分之十。
- (四)109年度第3次核定案件，請各縣市政府督導執行機關於109年12月20日前完成發包訂約，如有逾期，本會將逕予註銷。

### 四、花東基金相關計畫

- (一)臺東縣第二期—原住民部落文化聚會所建築美學計畫，施工中5件，其中長濱鄉東河(發富谷)部落多功能聚會所及蘭嶼鄉椰油社區文化聚會所等2件因辦理變更設計停工，請儘速完成變更設計



事宜，其餘長濱鄉長光部落文化聚會所、成功鎮玉水橋部落文化聚會所、池上鄉福原部落多功能聚會所等3件皆依進度施工中，請持續依規劃進度執行，並依列管期限報結。

(二)臺東縣第三期－原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫，施工中2件，其中太麻里鄉德其里部落聚會所因建照變更停工，請儘速完成建照變更事宜，另池上鄉慶豐部落聚會所依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(三)花蓮縣第二期－花蓮縣部落聚會所興建計畫，施工中1件，卓溪鄉中平部落聚會所依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(四)花蓮縣第二期－太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(五)臺東縣第二期－蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫，施工中4件，東清村、紅頭村、漁人村及野銀村等4件因變更設計停工，請儘速完成變更設計事宜。

#### **五、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106年-111年)中長程計畫**

(一)108年度保留案件，僅剩民族劇場展演設施整建依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(二)109年度採購案件，園區水保工程、館舍專案管理、展演設施整建、傳統建築改善、餐飲中心整建及遊園車採購等6件皆依進度辦理中，請持續依規劃進度執行。

#### **六、原住民族經濟產業發展4年計畫(107年-110年)**

(一)本會補助工程個案執行情形不明，請經濟發展處提供補助工程明細及詳細進度，俾利追蹤控管，並請公共建設處協處提供格式。

(二)基礎環境佈建－產業供需調研及知識倉儲管理、資金投資輔導、產業人才培育－產學合作串聯、人才挖掘橋接、品牌通路建構－品牌型塑推廣、城鄉通路串接等工作項目皆依進度辦理中，請持續依規劃進度執行。

#### **拾、工程施工查核情形檢討**

查核缺失改善未完成案件僅臺東縣海端鄉公所「北源村乎哇固部落聯外道路改善工程」，請臺東縣政府督促公所儘速辦理查核缺失改善及缺改期限展延事宜。

## 拾壹、臨時動議

- 一、因應審計部調查意見，「原住民族部落特色道路改善計畫」以一次性提報為原則，大規模工程再由本會分年度核定執行，如有 5 年內重複提報情形，本會將視個案酌予調高配合款比率 10%~5%。
- 二、有關人行橋梁維護管理事宜，請各縣市政府及原民族文化發展中心依內政部營建署 109 年 9 月 29 日會議紀錄辦理。
- 三、為避免工程圖樣爭議，設計時應考量智慧財產權、傳統智慧保護、族群文化、設計美學等事項，並考究所用文字之文化意義。

# 109 年度原住民族地區公共建設第 8 次推動會報 簽到表


壹、開會時間：109 年 10 月 20 日下午 2 時

貳、會議地點：行政院新莊聯合辦公大樓 10 樓 1015 會議室

參、主持人：

肆、出(列)席單位：

紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
基隆市政府				
新北市政府	科長	石松榕		
桃園市政府	副局長	陳正雄	科長	林庭諤
新竹市政府				
新竹縣政府	科長	黃永光	技士	葉泰源
苗栗縣政府	技士	邱有昌		
臺中市政府	技士	許冠中	組員	曾貴堯
南投縣政府	科長	許秋金		
嘉義縣政府	技士	詹英鼎		
高雄市政府	組長	黃嵩傑		
屏東縣政府	科員	林志興		
宜蘭縣政府	股長	吳玉倩		
花蓮縣政府	技士	彭建		
臺東縣政府	科長	林慶榮		

# 109 年度原住民族地區公共建設第 8 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
本會原住民族 文化發展中心	專員	梅嘉敏		
本會教育文化處	科長	maljaeju-tudjalimaw		
本會社會福利處	職代	劉俊華		
本會經濟發展處	副處長	蔡妙凌		
本會公共建設處	處長	周錫蔚	副處長	李政
		周錫蔚		
	科長	孟中志		
	技正	顧吉民	技正	林敬洲
			技士	馬念侯
			技士	李明倫
	技士	邱慧貞	技士	黃文斌
尚竝工程顧問 公司		張佩瑄		
方興環境工程 技師事務所		葉崇記		