

原住民族委員會
113年度「原住民族公共建設第4次推動會報」
會議紀錄

壹、時間：113年6月25日上午10時整

貳、地點：本會15樓會議室

參、主持人：谷縱·喀勒芳安副主任委員

紀錄：陳昱宏

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、前次決議辦理情形

未完成決標、進度落後及停工案件計 39 件，持續列管。

捌、重要事項宣達

- 一、時序進入第二季，尚未完成發包工程請加速辦理，以利增加至年底可施作時間，提升經費執行成效。個案執行過程如遭遇困難問題，可洽工程會協處。
- 二、為落實總統所提之「均衡臺灣」140 項攸關地方發展的基礎建設，包括水環境、軌道、公路、機場、港口等，工程會將納入督導會報列管，亦請各部會納入推動會報加強管控，確保計畫如期、如質完成並發揮其效益。

玖、整體報告

- 一、工程會列管建設計畫

- (一) 本會 113 年度工程會列管 6 個計畫，經費 21 億 5,565 萬元，至 113 年 5 月達成率 29.45%，略低於部會平均值 32.21%，請地方政府儘速請款，以提高預算達成率。
- (二) 其中「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」、「宜居部落建設計畫」及「族群主流化友善公共空間計畫」，達成率低於本會平均值，請公共建設處及經濟發展處積極趕辦。

二、工程會未列管前瞻及公共建設計畫

- (一) 加速推動地方創生計畫：預定 7 月初邀集國發會各分區輔導中心，以瞭解提案輔導情形，並推薦本會歷年輔導之執行單位以加速媒合，目前已有二案，預估今年有八案。請經濟發展處督導趕辦。
- (二) 原住民族部落免費戶外無線寬頻上網：執行情形尚符預定期程，請綜合規劃處依規劃期程積極趕辦。

三、施工查核

- (一) 查核缺失改善未完成 5 件，請公共建設處督促被查核機關儘速改善。
- (二) 請各地方政府協助公所盡速辦理，若是需本會協助，可邀請地方前來專案報告。

四、花東基金

請臺東縣政府及花蓮縣政府按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

五、本會計畫

- (一) 原住民族廣播電臺設置：尚有 6 座辦理建置中，請教育文化處積極協助原文會處理。
- (二) 基金會永久會址興建計畫：請教育文化處安排主委訪視行程。
- (三) 推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫：「部落產業升級」及「通路數位加值」等子計畫大部分案件均已完成各項工作發

包事宜，本會業發函稽催儘速辦理請款事宜，目前共有 9 個機關可請款卻未請。請經濟發展處督導趕辦。

(四) 其他計畫請文發中心、教育文化處及經濟發展處按規劃期程積極趕辦，如遇困難，本推動會報將主動協處。

六、災後復建工程抽查

請公共建設處持續督促執行機關趕辦，並協助輔導改善異常狀態。

壹拾、異常案件檢討

- 一、未完成決標計 33 件，請執行單位儘速辦理發包作業。
- 二、進度落後及停工案件計 6 件，請執行單位確實研擬改善方案，以找出問題確實解決。
- 三、異常案件請持續列管，於下次推動會報報告，如無法確實改善，將請執行單位專案報告。

壹拾壹、臨時動議：

針對本會補助工程案，請各地方縣市政府邀請府內主計單位及各鄉（鎮、市、區）公所業務、主計單位討論尚未完成納入預算程序前，以本會核定函先辦理發包並保留決標，以加速發包作業，並請於下次推動會報報告辦理情形。

壹拾貳、散會